

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
CHIMAPAS RECURSO 2009																						
APORTACIONES FEDERALES 191 REGISTROS																						
FINAN																						
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																						
CONSTRUCCIÓN																						
136081	JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (REFERENDO)	1-ACACUYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00118188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	121,181	121,181	121,181	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACACUYAGUA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA) CON TORRE DE TINACO DE 1100LTS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA)
9598	JARDIN DE NIÑOS ROSARIA ZAPATA CANO (REFERENDO)	1-ACACUYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00118728	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	156,748	156,748	156,748	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD
10448	PRIMARIA LEONA VICARIO(REFERENDO)	2-CALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00118437	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	12,298	12,298	12,298	12,298	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN
136129	JARDIN DE NIÑOS NÉSTOR HÉROES (REFERENDO)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00118730	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	162,459	162,459	162,459	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS CRUCES DESCRIPCIÓN: META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES
136129	JARDIN DE NIÑOS RICARDO OWEN (REFERENDO)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00118729	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	32,055	32,055	32,055	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CONSEJO ULAPA DESCRIPCIÓN: META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA
136175	JARDIN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00118462	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	370,000	370,000	370,000	177,284	47.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: REVOLUCIÓN FINI META CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA
136176	JARDIN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ(REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00118401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,765	5,765	5,765	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: REVOLUCIÓN FINI DESCRIPCIÓN: META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN RED ELÉCTRICA EXTERIOR
10997	PRIMARIA DOROTEO ARANGO(REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00118806	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,232	5,232	5,232	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD XUCHEN
136184	JARDIN DE NIÑOS ALBERT EINSTEIN (REFERENDO)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00118196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	306,756	306,756	306,756	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MORELIA (NÚMÉRICO RODOLFO GARCÍA) DESCRIPCIÓN: META TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (POR SUSTITUCIÓN) Y SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136202	TELESCUADARA NO. 1297, VENUSTIANO CARRANZA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00118239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	56,738	56,738	56,738	13,469	23.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO MADRID CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
10447	9908002- JARDIN DE NIÑOS MARIANO ESCOBEDO(REFERENDO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00118207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,239	4,239	4,239	3,844	90.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHICHUQUIL META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
136095	JARDIN DE NIÑOS NELLIE CAMPOBELLO(REFERENDO)	11-BEJUCAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00118210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51,389	51,389	51,389	51,389	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DIO DE AGUA GRANDE DESCRIPCIÓN: META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136105	PRIM. FRANCISCO VELLAS(REFERENDO)	14-BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00118474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	28,758	28,758	28,758	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERRIOZÁBAL DESCRIPCIÓN: META TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (ENVOLVENTE PARA TINACO, PINTURA, CANCELERIA, CRISTALES, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, RED ELÉCTRICA)
136106	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIA (REFERENDO)	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00118197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	187,246	187,246	187,246	35,812	19.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCHIL DESCRIPCIÓN: META CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136107	JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO(REFERENDO)	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00118213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,540	2,540	2,540	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TIERRA COLORADA DESCRIPCIÓN: META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
14816	9908023- PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00113072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	7,848	7,848	7,848	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCHIL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
136108	UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00118058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOCALIDAD-CINTALAPA DE FIGUEROA
136109	JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO(REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00118219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,540	2,540	2,540	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ DESCRIPCIÓN: META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia e Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
136110	JARDIN DE NIÑOS MARIANO N. RUZ SUJASNAVAR(REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	83,060	83,060	83,060	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMINGUEZ DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS(PRELIMINARES, OMENTACIÓN E INSTALACIÓN HIGRO-SANITARIA) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136111	PRIMARIA PROFR. VICTOR M. ARANDA LEÓN (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001130142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	100,095	100,095	100,095	5,432	5.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMINGUEZ DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
136112	TELESECUNDARIA NO. 818 JAIMÉ SABINES GUTÉRREZ(REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001188675	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,288	9,288	9,288	4,762	51.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FLORESTA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
136113	TELESECUNDARIA NO. 439 JAIMÉ TORRES BODÉT (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001188674	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,656	3,656	3,656	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMINGUEZ DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
136114	TELESECUNDARIA NO. 526 16 DE MAYO(REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001188676	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,287	9,287	9,287	6,074	65.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:ZARAGOZA LA MONTAÑA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA
136115	PRIM. TIERRA Y LIBERTAD(REFERENDO)	22-CHALOHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001185502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48,226	48,226	48,226	48,226	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PACANAM DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA (CIMENTACION, ACABADOS) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y RED HIGRO-SANITARIA EXTERIOR)
136116	JARDIN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001187339	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	158,580	158,580	158,580	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUCHITOM DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA
136118	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001187340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	172,202	172,202	172,202	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YOLONCHÉN DESCRIPCIÓN DE META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA
136119	JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001187338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	194,450	194,450	194,450	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CORRALITO DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA
136117	JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA(REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001188227	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,239	5,239	5,239	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SHUCUTÓN DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA (CIMENTACION) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136120	TELESECUNDARIA NO. 803 LORENZO VELASCO AQUINO (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001188804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	128,073	128,073	128,073	60,000	46.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:PAITLÓN DESCRIPCIÓN DE META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS,PATIO CIVICO,ENMALLADO PERIMETRAL
136121	JARDIN DE NIÑOS ALBERTO PINEDA OGARRIO(REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001188238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	16,416	16,416	16,416	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DOMINGUEZ BELISARIO DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA EXTERIOR, ANDADORES
136122	JARDIN DE NIÑOS BARTOLOME VILLATORO(REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001188239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	16,416	16,416	16,416	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIGUEL UTRILLA DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACION) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136123	JARDIN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES(REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001188244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,856	1,856	1,856	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAC LUM DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA (CIMENTACION) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136124	JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE(REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001188240	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	172,515	172,515	172,515	593	0.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: QUESHIC DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y LETRINA (CIMENTACION) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136125	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 100(REFERENDO)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001188303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,287	5,287	5,287	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TAKUKUM DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (CIMENTACION)Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y RED HIGRO-SANITARIA.
14518	990831.- SUPERVISORIA ESCOLAR NO. 16 .	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001180073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	70,000	70,000	70,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACTEL DESCRIPCIÓN:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
136126	JARDIN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001188741	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,308	6,308	6,308	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
136127	JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO RAMOS (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001188742	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	126,847	126,847	126,847	0	0.0%	0	0	OTROS	0.50	0.50	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y PLAZA CÍVICA

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												12	13	14								
136130	JARDIN DE NIÑOS LEANDRO VALLE (REFRENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138743	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	164,966	164,966	164,966	0	0.0%	0	0	0.99	0.01	1.0%	LOCALIDAD: SANTOAGO POICOL. DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE REPARACIÓN DE LAMPARAS, RED ELÉCTRICA EN AULAS, REPARACIÓN DE LAVABOS DE LOS BAÑOS E IMPERMEABILIZACIÓN.	
136131	PRIM. EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138554	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	314,095	314,095	314,095	168,317	53.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GEMIL. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA)	
136132	PRIM. INDIGENA JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ(REFRENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138555	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	139,798	139,798	139,798	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CUXUJA. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN)	
136170	PRIM. VASCO DE QUIROGA(REFRENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138553	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	314,095	314,095	314,095	165,527	52.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PATBAL. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS)	
11715	PRIMARIA LA INDEPENDENCIA (REFRENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13D053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,306	6,306	6,306	6,306	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA) LOCALIDAD:GUADALUPE POICOL.	
136171	TELESECUNDARIA NO. 1079 SEBASTIAN LERDO DE TEJADA(REFRENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138317	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	213,595	213,595	213,595	169,096	79.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAI CHOM. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR.	
136172	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 101(REFRENDO).	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138353	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	252,615	252,615	252,615	235,000	93.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ROSALITO FIGUEROA (TIERRA BLANCA). DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA POZO DE ABSORCIÓN, FOSA SÉPTICA Y CISTERNA).	
136173	JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ(REFRENDO)	38-MUEHJETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138271	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11,775	11,775	11,775	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MUEHJETÁN. ESTACIÓN F. F. C. C. DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA).	
136174	JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ(REFRENDO)	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	16,247	16,247	16,247	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ZACATONAL DE JUÁREZ. DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS (PRELIMINARES, INSTALACION HIDROSANITARIA, HERRERIA, CANCELERA Y ACABADOS; OBRA EXTERIOR (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, HERRERIA, ALBAÑILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA, ACABADOS Y DREN PLUVIAL)	
136177	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 86 (REFRENDO).	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,008	1,008	1,008	0	0.0%	0	0	0.50	0.50	100.0%	LOCALIDAD: HUXTÁN. DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO LOCALIDAD:CARMEN YALCHICH.	
136178	TELESECUNDARIA NO. 1201 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO).	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,004	26,004	26,004	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y RED HIDROSANITARIA)	
136179	JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON(REFRENDO)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	158,630	158,630	158,630	132,044	83.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUXTLA (COL. BUENOS AIRES). DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA).	
136180	PRIM. VICENTE GUERRER(REFRENDO)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138584	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	98,894	98,894	98,894	7,757	7.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PROGRESO. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE (RED ELÉCTRICA)	
136181	TELESECUNDARIA NO. 1260 JOSÉ VASCONCELOS	42-OMHUATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138346	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	32,875	32,875	32,875	25,090	76.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SANTA ANA. CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA	
136182	JARDIN DE NIÑOS. RUBEN RINCON COUTIÑO(REFRENDO)	44-OTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,035	5,035	5,035	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL NORAL. DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
136183	TELESECUNDARIA NO. 1296 RICARDO FLORES MAGON(REFRENDO).	46-JOQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	271,525	271,525	271,525	271,525	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTO TOMÁS DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR	
136185	TELESECUNDARIA NO. 848 JUAN RUIFO(REFRENDO).	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138366	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	291,479	291,479	291,479	1,402	0.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AMAYO. AGUA TINTA. DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERIA) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y RED HIDROSANITARIA)	

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
136185	JARDIN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR (REFERENDO)	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138744	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	19,697	19,697	19,697	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO EL PARABE DESCRIPCIÓN DE META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA
136187	JARDIN DE NIÑOS ANGEL GAVINETE(REFERENDO)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,587	26,587	26,587	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CAROLAMPO DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136188	SEC. GRAL. MI PATRIA ES PRIMERO(REFERENDO)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,339	5,339	5,339	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JUAN SABINES GUTIERREZ DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS (PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136189	SECUNDARIA GENERAL FLAVIO GUILLEN (REFERENDO)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138799	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	719,744	719,744	719,744	33,000	4.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TRINITARIA DESCRIPCIÓN DE META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIDAS,UN LABORATORIO FUNCIONAL INCLUYENDO 2 ANEXOS (ALMACÉN, PREPARACIÓN Y REACTIVOS) Y ADMINISTRACIÓN INCLUYENDO 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOLUIT, DIRECCION, SALA DE JUNTAS, AREA SECRETARIAL)
136190	JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFERENDO)	57-MAFASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138282	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	32,035	32,035	32,035	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TRÉS DE MAYO DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y LETRINA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136191	JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ(REFERENDO)	58-MADANILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138413	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11,540	11,540	11,540	11,540	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA SABANILLA DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y LITRINAPRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y ACABADOS) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
136192	TELESECUNDARIA NO. 1095 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON(REFERENDO).	65-MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138378	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52,008	52,008	52,008	52,008	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA INDEPENDENCIA (AMPLIACIÓN, CALERA) DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS, RELLENO CON MATERIAL MISIONADO, RED ELÉCTRICA Y BASE PARA TV.
136193	TELESECUNDARIA NO. 161 JAIME SABINES GUTIERREZ (REFERENDO).	65-MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138721	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	711,681	711,681	711,681	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD: RINCÓN DEL BOSQUE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS,DIRECCÓN Y SERVICIOS SANITARIOS
136194	PRIM. EXPROPIACIÓN PETROLERA(REFERENDO)	66-NICOLÁS RUÍZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138614	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	34,528	34,528	34,528	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NICOLÁS RUÍZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (CANALIZACIÓN, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ACABADOS) CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: (RED ELÉCTRICA Y ANDADORES)
136195	PRIM. OTILIO MONTAÑO(REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	113,669	113,669	113,669	6,894	6.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLAN DE AYUTLA DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS(PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
136198	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 (REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138240	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	420,000	420,000	420,000	400,000	95.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:OCOSINGO DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA, EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO
136196	SECUNDARIA TEC. NO. 148(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,767,716	1,767,716	1,767,716	1,106,339	62.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:RAMÓN F. BALBUENA DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y TALLER DE TÁQUIMECANODRAPA(PRELI. NARES, CIMENTACIÓN, HERRERIA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA).
136197	SECUNDARIA TECNICA NO. 142(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138399	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,166,839	1,166,839	1,166,839	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA ELENA DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y TALLER BASICO(PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136199	SECUNDARIA TECNICA NO. 70(REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ABAZGOL DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACIÓN(PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
136200	JARDIN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS (REFERENDO)	69-OCZOCCAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138657	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,011	8,011	8,011	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACHUM TIERRA NUEVA DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA
136201	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (REFERENDO)	69-OCZOCCAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138658	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,333	9,333	9,333	182	2.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: LA ESPERANZA DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
136205	JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO(REFERENDO)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138312	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	184,148	184,148	184,148	7,680	4.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PALENQUE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
10813	PRIMARIA VICENTE SUAREZ(REFERENDO)	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138469	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,616	2,616	2,616	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR LOCALIDAD:LA UNIÓN NUEVA
136204	SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	79-RAYÓN	RAYÓN	URBANO	27300FCA00E138440	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,332	5,332	5,332	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:RAYÓN (BARRIO LA MIREID);TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136205	SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS	79-RAYÓN	RAYÓN	URBANO	27300FCA00E138441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,616	2,616	2,616	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:RAYÓN;TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136206	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 93(REFERENDO)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138447	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	115,283	115,283	115,283	110,051	95.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SABANILLA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES, CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136207	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 03 GENERAL LAZARO CÁRDENAS (REFERENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138801	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,107,775	1,107,775	1,107,775	1,021,592	92.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS DESCRIPCIÓN DE META:REPARACIÓN DE LA INSTALACION ELÉCTRICA Y EQUIPO DE LOS TALLERES
136208	SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MENDEZ(REFERENDO)	90-SIMOJÓVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138469	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,339	5,339	5,339	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SIMOJÓVEL DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136209	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	91-SITALÁ	GOLONCHÁN VIEJO	RURAL	27300FBA00E130379	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55,051	55,051	55,051	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:GOLONCHÁN VIEJO;CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN
14520	9908032.- PRIMARIA GUILLERMO PRIETO.	91-SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	111,283	111,283	111,283	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: GOLONCHAN VIEJO DESCRIPCIÓN:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN
136210	TELESECUNDARIA NO. 663 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFERENDO)	92-SOCCUTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138802	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	154,097	154,097	154,097	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:EL SANTUARIO DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES
136212	JARDIN DE NIÑOS MATILDE MONTOYA (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138745	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	119,530	119,530	119,530	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LOS LLANOS DESCRIPCIÓN DE META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA
136211	JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA(REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	36,430	36,430	36,430	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACION DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
136213	JARDIN DE NIÑOS MAXIMINO MARTINEZ(REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138343	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	121,931	121,931	121,931	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JOAQUIN DEL PINO TRUJILLO DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
136214	PRIM. 5 DE FEBRERO(REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,339	5,339	5,339	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORROVA Y ORDÓÑEZ DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
136215	PRIMARIA DR. BELSARIO DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130375	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	441,700	441,700	441,700	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORROVA Y ORDÓÑEZ DESCRIPCIÓN DE META: CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE SÓMPTO Y DIRECCION
136216	SECUNDARIA GENERAL LIC. JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ(REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138476	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	10,129	10,129	10,129	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:ÁLVARO OBREGÓN DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
136084	JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA(REFERENDO)	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138352	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	121,596	121,596	121,596	5,081	4.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO ALTO DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136085	JARDIN DE NIÑOS LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ(REFERENDO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138354	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	72,889	72,889	72,889	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TEOPISCA DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y RED HIBRIDO:SANTARÍA, CISTERNA.
136086	PRIM. DIEGO RIVERA(REFERENDO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138752	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	165,793	165,793	165,793	165,793	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL TIBROLO DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA E HIBRIDO:SANTARÍA EXTERIOR
136087	PRIMARIA MIGUEL LARA VASSALLO (REFERENDO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130376	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	246,098	246,098	246,098	7,004	2.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL NARANJO DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACION DE OBRA EXTERIOR DE 3 AULAS DIDÁCTICAS

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia e Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-23/20	23
13608	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABRIEL SOLER (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138746	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	24,968	24,968	24,968	0	0.0%	0	0	OTROS	0.50	0.50	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ DESCRIPCIÓN DE META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
136089	JARDIN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138747	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	400,369	400,369	400,369	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y MURO DE CONTENCIÓN
136090	PRIM. ALBERTO GONZALEZ BLANCO(REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138768	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	22,526	22,526	22,526	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VIDA MEJOR DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA Y ANDADORES)
136091	PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001130377	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	248,135	248,135	248,135	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ DESCRIPCIÓN DE META: REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA
136092	SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMÍREZ (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138553	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	576,018	576,018	576,018	18,580	3.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (REFERENDO)
136093	SECUNDARIA GENERAL JORGE TOVILA TORRES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FAA001138512	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	135,243	135,243	135,243	130,012	96.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ:TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA, MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADORES
136094	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138241	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,522,571	3,522,571	3,522,571	47,443	1.3%	0	0	OTROS	19.00	19.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ DESCRIPCIÓN DE META:CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN INCLUYE 12 ANEXOS (CONTRALORIA, ARCHIVO, CUARTO DE COPADO, JEFATURAS ADMINISTRATIVA, JEFATURAS DE ACTIVIDADES ACADEMICAS, ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS, SERVICIOS SANITARIOS, SUB-DIRECTOR, DIRECTOR, TOLLET
12828	99089.- JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES MUGUEL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	20	20	20	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:PLAN DE AYALA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES
12858	99417.- JARDIN DE NIÑO JUAN SABINES GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	400,369	400,369	400,369	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. CHIAPAS SUDARIO) META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, EQUIPAMIENTO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS, MURO DE CONTENCIÓN
11347	99566.- JARDIN DE NIÑOS. SOR JUANA INES DE LA CRUZ(REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138379	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	910	910	910	910	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR.- RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y MURO DE ACOMETIDA
136096	TELESECUNDARIA NO. 456 TENOCHITLAN(REFERENDO)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA001138520	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	33,302	33,302	33,302	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TENOCHITLAN DESCRIPCIÓN DE META:TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA)
136097	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO DE MIRANDA(REFERENDO)	112-UNIÓN JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138384	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	20,450	20,450	20,450	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTO DOMINGO DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y LETRINA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
136098	JARDIN DE NIÑOS. LEDNA VICARIO(REFERENDO)	113-VIENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138386	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,511	5,511	5,511	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FRANCISCO (EL CALUITO) DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
136099	JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO(REFERENDO)	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,494	2,494	2,494	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MANUEL ÁVILA CAMACHO DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (COMPLEMENTO DE PLATAFORMA DE CIMENTACION) Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA).
136100	JARDIN DE NIÑOS. JARME SABINES GUTIERREZ(REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138388	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37,078	37,078	37,078	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PARRAL DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE OBRA
136101	JARDIN DE NIÑOS. JOSE VASCONCELOS(REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	38,304	38,304	38,304	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO SAN JUAN DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR
136102	JARDIN DE NIÑOS. CARLOS FINLAY(REFERENDO)	116-VILAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7,493	7,493	7,493	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILAFLORES DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA Y MURO DE ACOMETIDA.
136103	JARDIN DE NIÑOS. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS(REFERENDO)	116-VILAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA001138391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,511	5,511	5,511	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CRISTOBAL OBREGÓN DESCRIPCIÓN DE META: TERMINACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia e Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23		
136104	JARDIN DE NIÑOS, OCTAVIO PAZ(REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	272,953	272,953	272,953	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLAFLORES DESCRIPCION DE META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS (RURAL)		
11723	PRIMARIA JUAN ESCUTIA	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	849	849	849	849	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA LOCALIDAD: PITTZOTIC		
11737	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,119	4,119	4,119	526	12.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y LETRINA LOCALIDAD: ZECUENITIC BALD		
14583	99477- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 105. REHABILITACIÓN	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138641	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	22,554	22,554	22,554	1,826	8.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ZINACANTAN DESCRIPCION:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA		
11495	9908016- JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138403	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,239	4,239	4,239	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:XUICHEN META:TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
11694	9908018- JARDÍN DE NIÑOS MANUEL LARRAINZAR PRIEN(REFERENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,239	4,239	4,239	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SAN PEDRO COZIJAHAM META:TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
14521	99163- PRIMARIA BONAMPK (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13D374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	43,528	43,528	43,528	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTRINA DESCRIPCION:TERMINACION DE REHABILITACION DE 2 EDIFICIOS CON 5 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS		
11011	9908009- JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA(REFERENDO)	79-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,239	4,239	4,239	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:RIBERA GUADALUPE VICTORIA. META:TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
11168	9908012- JARDIN DE NIÑOS PROF. MAURO CALDERON(REFERENDO)	103-TIOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138353	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,239	4,239	4,239	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TROPISCA META:TERMINACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA, CISTERNA		
11315	9908025- JARDIN DE NIÑOS. NIÑOS HEROES(REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138377	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	18,216	18,216	18,216	6,522	36.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ META:TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
11332	9908026- JARDIN DE NIÑOS. JOAQUIN BARANDA(REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138378	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,239	4,239	4,239	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ META:TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR		
FASP												287,450,494	287,450,494	285,199,461	285,199,461	99.2%	0	0	0	0	189,423.00	145,918.00	77.0%	
CATALOGO 2009																								
	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA																							
	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																							
	OBRA PÚBLICA																							
13116	MEJORAMIENTO O AMPLIACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	11,637,628	11,637,628	11,163,700	11,163,700	95.9%	0	0	LOTE	8.00	8.00	100.0%			
	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE INSTALACIONES PARA LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIA ANONIMA 089. PLATAFORMA MEXICO																							
13123	MEJORAMIENTO O AMPLIACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	995,043	995,043	260,362	260,362	26.2%	0	0	LOTE	3.00	2.00	66.7%			
	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE INSTALACIONES PARA LOS CENTROS DE CONTROL Y CONFIANZA																							
131421	CONSTRUCCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000	1,000,000	981,197	981,197	98.1%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%			
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																							
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																							
130487	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES POLICIA PREVENTIVA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	11,453,484	11,453,484	11,453,484	11,453,484	100.0%	0	0	PIEZA	385.00	329.00	85.5%			
130409	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	516,304	516,304	516,304	516,304	100.0%	0	0	PIEZA	64.00	64.00	100.0%			
130436	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA PREVENTIVA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	32,580,887	32,580,887	32,557,838	32,557,838	99.9%	0	0	LOTE	13,529.00	13,519.00	99.9%			
130546	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,232,390	2,232,390	2,232,390	2,232,390	100.0%	0	0	PIEZA	6,056.00	3,183.00	52.6%			
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE CAPACITACION DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA																							
130878	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	92,921	92,921	92,921	92,921	100.0%	0	0	PIEZA	34.00	34.00	100.0%			
130758	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL CADETE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	16,397	16,397	16,397	16,397	100.0%	0	0	LOTE	680.00	680.00	100.0%			
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA																							

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia e Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	22-21/20
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
130736	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	3,090,772	3,090,772	3,086,362	3,086,362	99.9%	0	0	PIEZA	718.00	718.00	100.0%		
130719	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	2,553,417	2,553,417	2,553,417	2,553,417	100.0%	0	0	PIEZA	15.00	15.00	100.0%		
131024	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	45,113,550	45,113,550	45,113,550	45,113,550	100.0%	0	0	PIEZA	4,393.00	4,393.00	100.0%		
130995	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL MINISTERIO PUBLICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	4,766,400	4,766,400	4,766,400	4,766,400	100.0%	0	0	PIEZA	9.00	9.00	100.0%		
130939	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA JUDICIAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	28,756,776	28,756,776	28,756,776	28,756,776	100.0%	0	0	LOTE	12,443.00	12,443.00	100.0%		
130260	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE CERESOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	486,949	486,949	486,949	486,949	100.0%	0	0	PIEZA	57.00	47.00	82.5%		
130234	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	995,345	995,345	995,345	995,345	100.0%	0	0	LOTE	1,255.00	1,255.00	100.0%		
130369	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	394,747	394,747	394,747	394,747	100.0%	0	0	PIEZA	41.00	41.00	100.0%		
130350	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	166,554	166,554	166,554	166,554	100.0%	0	0	LOTE	185.00	185.00	100.0%		
131054	EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	3,327,418	3,327,418	3,300,940	3,300,940	99.2%	0	0	PIEZA	2,378.00	2,378.00	100.0%		
130216	EVALUACION DEL PERSONAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA CESP Y PGI	32,936,256	32,936,256	32,936,256	32,936,256	100.0%	0	0	EXAMEN	25,494.00	22,696.00	89.0%		
130181	PROFESIONALIZACION POLICIAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	103,200	103,200	103,200	103,200	100.0%	0	0	PERSONA	90.00	90.00	100.0%		
130159	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	50,812	50,812	50,812	50,812	100.0%	0	0	LOTE	700.00	700.00	100.0%	DE LOS RECURSOS FEDERALES, SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, POR \$6,980,700.55 DE LOS CUALES A ESTE EJE SE AUTORIZARON \$2,755,637.17 EJERCIENDOSE A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL IMPORTE DE \$2,752,722.85	
131305	CONSTRUCCION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	4,960,989	4,960,989	4,960,989	4,960,989	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%		
131392	MEJORAMIENTO O AMPLIACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	752,378	752,378	751,150	751,150	99.8%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%		
131280	MEJORAMIENTO O AMPLIACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,176,301	2,176,301	2,142,757	2,142,757	98.5%	0	0	LOTE	6.00	6.00	100.0%		
131846	EVALUACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	436,950	436,950	436,950	436,950	100.0%	0	0	EXAMEN	181.00	181.00	100.0%		
131972	FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	744,506	744,506	744,506	744,506	100.0%	0	0	PERSONA	33.00	33.00	100.0%		
132755	PROGRAMA DE EVALUACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	685,354	685,354	685,354	685,354	100.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%		
132719	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,985,177	2,985,177	2,985,177	2,985,177	100.0%	0	0	LOTE	105.00	105.00	100.0%		
132459	MANTENIMIENTO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,120,620	17,120,620	17,120,620	17,120,620	100.0%	0	0	LOTE	32.00	32.00	100.0%		
132439	OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	18,424,195	18,424,195	18,424,195	18,424,195	100.0%	0	0	LOTE	118,175.00	80,847.00	68.4%		
132158	EQUIPAMIENTO PARA APOYO A LA RED ESTATAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,489,963	1,489,963	1,474,963	1,474,963	99.0%	0	0	EQUIPO	222.00	134.00	60.4%		
132077	RADIOCOMUNICACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	583,640	583,640	583,604	583,604	100.0%	0	0	EQUIPO	15.00	15.00	100.0%		
132053	RED DE TRANSPORTE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,811,666	20,811,666	20,776,682	20,776,682	99.8%	0	0	LOTE	745.00	611.00	82.0%		
132113	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 966	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	486,729	486,729	323,305	323,305	66.4%	0	0	LOTE	25.00	14.00	56.0%		

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulados al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	14	15								
13225	SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIA ANÓNIMA DB9	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	93,849	93,849	93,849	93,849	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	
132026	TELEFONIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	584,668	584,668	584,668	584,668	100.0%	0	0	EQUIPO	26.00	26.00	100.0%	DE LOS RESUMIDOS DE ESTE RECURSO SE AUTORIZO A ESTE SE EL IMPORTE DE \$4,585,942.94 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO A LA FECHA EL IMPORTE DE \$4,574,260.66
132125	VIDEOVIGILANCIA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,221,209	10,221,209	10,221,209	10,221,209	100.0%	0	0	LOTE	53.00	53.00	100.0%	
	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR																					
	CUENTA CORRIENTE																					
132587	OPERACIÓN DE CENTROS DE INFORMACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	926,770	926,770	917,531	917,531	99.0%	0	0	LOTE	27.00	27.00	100.0%	
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																					
132657	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	403,399	403,399	403,362	403,362	100.0%	0	0	EQUIPO	43.00	43.00	100.0%	
	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN																					
	CUENTA CORRIENTE																					
132626	OPERACIÓN DE CENTROS DE INFORMACIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	4,675,761	4,675,761	4,616,406	4,616,406	98.7%	0	0	LOTE	232.00	79.00	34.1%	
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																					
132485	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	2,915,453	2,915,453	2,915,449	2,915,449	100.0%	0	0	LOTE	57.00	57.00	100.0%	
132512	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO APIS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,163	4,163	4,163	4,163	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
	SISTEMA PENITENCIARIO																					
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL																					
	OBRA PÚBLICA																					
131864	MEJORAMIENTO O AMPLIACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,340,911	5,340,911	4,800,976	4,800,976	89.9%	0	0	ESTUDIO	2.00	2.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE TUTORIALES DE MENORES INFRACTORES (CENTROS DE READAPTACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL)																					
131896	MEJORAMIENTO O AMPLIACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,103,604	3,103,604	2,990,706	2,990,706	96.4%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
	FORMACIÓN ESPECIALIZADA																					
	CUENTA CORRIENTE																					
131654	ACADEMIAS REGIONALES FORMACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	59,850	59,850	59,850	59,850	100.0%	0	0	PERSONA	25.00	25.00	100.0%	
133621	CURSOS DE FORMACION ESPECIALIZADA EN ACTIVO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	1,936,245	1,936,245	1,936,245	1,936,245	100.0%	0	0	PERSONA	457.00	427.00	93.4%	
	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN																					
131343	BECAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	682,670	682,670	682,670	682,670	100.0%	0	0	BECA	112.00	112.00	100.0%	
131516	CONTENIDOS Y METODOS EDUCATIVOS PARA LA PROFESIONALIZACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y PROCURADURIA GNERAL DE JUSTICIA	718,205	718,205	718,205	718,205	100.0%	0	0	PERSONA	113.00	113.00	100.0%	
	PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA EN EL ÁMBITO PENAL																					
131760	CURSOS DE ESPECIALIZACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	179,622	179,622	179,622	179,622	100.0%	0	0	PERSONA	58.00	58.00	100.0%	
131790	CURSOS DE FORMACION ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y JUICIO ORAL EN ACADEMIAS REGIONALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	673,581	673,581	673,581	673,581	100.0%	0	0	PERSONA	108.00	95.00	88.0%	
	REINVELACIÓN ACADÉMICA																					
131568	INCREMENTO DEL NIVEL ESCOLAR	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	4,816	4,816	4,816	4,816	100.0%	0	0	PERSONA	20.00	20.00	100.0%	
	PAEF										5,503,289	5,503,289	5,503,289	785,288	14.3%	0	0		36.00	35.40	98.3%	
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																					
	INVERSIÓN																					
	OBRA PÚBLICA																					
	CONSTRUCCIÓN																					
142307	ESCUELA PREPARATORIA DE COMITÁN (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E136231	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,489,021	1,489,021	1,489,021	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%	LOCALIDAD:COMITÁN DE DOMINGUEZ TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION GENERAL
15179	CONALEP NO. 22(REFERENDO)	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	47,900	47,900	47,900	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR: CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS (REGISTROS,LUMINARIAS, CANALON, BANDEJA DE AGUA PLUVIAL, ACINO ESTRUCTURAL, LOCALIDAD:CHIAPA DE CORZO
142299	JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CAMARA (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138505	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	59,336	59,336	59,336	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS
142300	JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ESQUINA MENDEZ (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138506	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	13,517	13,517	13,517	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ TERMINACION DE REHABILITACION A B C Y D OBRA EXTERIOR

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
142301	JARDIN DE NIÑOS ESTELA MARINA GUERRA ALFARO (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138507	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	308,468	308,468	308,468	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F (PINTURA GENERAL, INSTALACION ELECTRICA, OBRA EXTERIOR (REHABILITACION DE TILCHUMBRE METALICA)
142302	JARDIN DE NIÑOS RAFAEL SANTAMARINA (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138504	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	53,943	53,943	53,943	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:PATRIA NUEVA TERMINACION DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A B Y DEMOLICION DEL EDIFICIO C
142303	PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138958	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	24,609	24,609	24,609	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
142304	PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138955	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	105,500	105,500	105,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS, 3 ANEXOS (TERMINACION DE DIRECCION Y SERVICIO (SANTARIOS) OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES)
142305	PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138957	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	83,124	83,124	83,124	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
142306	PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138956	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	118,580	118,580	118,580	30,000	25.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, SERVICIO SANITARIO, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A B C D F G H I J Y K IMPERMEABILIZACION EXTERIOR, PINTURA
13099	96009- JARDIN DE NIÑOS. TEPOCHCALI(REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138371	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	16,145	16,145	16,145	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. INSURGENTE) META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y ANDADORES
142308	JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138502	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	208,507	208,507	208,507	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:PATRIA NUEVA TERMINACION DE REHABILITACION A B C D Y E OBRA EXTERIOR
142309	JARDIN DE NIÑOS MARTHA LUZ RINCÓN CASTILLEJOS (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60,223	60,223	60,223	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:PATRIA NUEVA TERMINACION DE REHABILITACION A B Y C OBRA EXTERIOR
142310	TELESECUNDARIA NO. 021 24 DE FEBRERO (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138617	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	156,600	156,600	156,600	60,000	38.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
IMPONES A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																						
15054	TELESECUNDARIA NO. 1221 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA(REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138505	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	210,000	210,000	210,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION VOLUMENES EXCENTRIS (EN TERRACERA), TERMINACION DE MURO DE CONTENCION Y CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. SOMITRAN)
15574	PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13D056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (LAS TORRES)
10043	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO (ICATECH)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	27300FAA00E138084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,008,043	1,008,043	1,008,043	439,122	43.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE CAPACITACION TAPACHULA, LOCALIDAD:TAPACHULA
10057	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL.	46-JOQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	196,820	196,820	196,820	149,370	75.8%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR; LOCALIDAD:TEPEPEC
10049	ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA(REFERENDO)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	27300FAA00E138008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	29,398	29,398	29,398	20,000	68.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y 2 AULAS PARA PRÁCTICAS, UNA PISTA DE ATLETISMO, UN AUDITORIO, UNA ALBERCA SEMIOLÍMPICA Y CANCHA CROSSBOL, PISTA DE ATLETISMO, JARDINERIA, CANCHA DE FUTBOL Y CONSTRUCCION DE TELEFONIA Y COMPUITO, AIRE ACONDICIONADO, GRADERIA;LOCALIDAD:TAPACHULA
10063	ESCUELA DE ENFERMERIA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	27300FAA00E138061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,113,555	1,113,555	1,113,555	86,896	7.8%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS, LABORATORIO DE ENFERERIA, AUDIOVISUAL, SERVICIOS SANITARIOS, MÓDULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A B Y D, LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ