



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-16/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
133249	PRIMARIA FRANCISCO INDALECO MADERO (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133250	PRIMARIA JAIME NUNO (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FERNANDO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133251	PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES POCOS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133252	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133253	TELESECUNDARIA NO. 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	12,245	12,245	12,245	0	0.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES POCOS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS
133258	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTÍNEZ (REFERENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CAÑADA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133259	PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (REFERENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN JOSÉ LA REFORMA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133260	PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR (REFERENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: LA MERCE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
133261	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFERENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MAORONAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
132957	TELESECUNDARIA NO. 016 TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138714	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	87,475	87,475	87,475	30,000	34.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
10060	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	93,303	93,303	93,303	91,803	98.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS
132974	PRIMARIA JAIME TORRES BODET (REFERENDO)	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	86,780	86,780	86,780	85,280	98.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
10311	PRIMARIA LICENCIADO JOSÉ MANUEL VELASCO BALBOA	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	75,184	75,184	75,184	16,951	22.5%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: BERRIOZABAL
132975	TELESECUNDARIA NO. 08L	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	188,371	188,371	188,371	30,000	15.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRA LOCALIDAD: BERRIOZABAL
14550	108455-TELESECUNDARIA NO. 411, EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	614,673	614,673	614,673	185,330	30.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: BUENAVISTA (MATASANO)
14587	101362 - TELESECUNDARIA NO. 760 JUSTO SIERRA MENDEZ.	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138643	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	353,500	353,500	353,500	5,637	1.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: MATASANO
132976	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	377,982	377,982	377,982	94,500	25.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: COMITAN DE DOMÍNGUEZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
132977	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFERENDO)	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: TZUNUNJI DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
132978	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFERENDO)	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	58,726	58,726	58,726	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SACULAM DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
132979	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO)	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,139	3,139	3,139	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: PACANAMA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
132980	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138664	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,894	13,894	13,894	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TRES CRUCES DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
132981	PRIMARIA CUTLHAUAC (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILMOVÉLITIC DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
132982	PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: YAALHICHÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
132983	PRIMARIA JACINTO PÉREZ PALARITO (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: EL POCO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
132984	PRIMARIA MÉXICO (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NICHNANMÍC DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
132985	SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 133	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	973,366	973,366	973,366	531,553	54.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PARAÍ DE TINTIC DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE TALLER DE COMPUTO
132986	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138665	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,894	13,894	13,894	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NATLÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
132987	PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHANAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
132988	PRIMARIA CONAFE CUARENTÉMIC CARDENAS (REFERENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130227	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA MENDOZA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
132989	PRIMARIA FRANCISCO INDALECO MADERO	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NATLÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-16/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
132950	SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	24 CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138579	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,478	13,478	13,478	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHENALHÓ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
132951	JARDÍN DE NIÑOS CARLOS OLAMOS (REFERENDO)	26 CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138666	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,804	13,804	13,804	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHENALHÓ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
132952	PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (REFERENDO)	26 CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIXILTÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133308	EXTENSIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REFERENDO)	27 CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	14,295,203	14,295,203	14,295,203	8,255,202	57.7%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL PLANTA BAJA Y AGUAS DIDÁCTICAS Y 3 ANEXOS (MÓDULO DE ESCALERAS Y SERVIDOS SANITARIOS), PLANTA ALTA, 5 AULAS DIDÁCTICAS Y 25 ANEXOS (19 CUBÍCULOS, SERVIDOS SANITARIOS, ÁREA DE CAFÉ, 5 SERVIDOS INDIVIDUALES Y MODO
132993	TELESECUNDARIA NO. 119 MANUEL LARRÁINZAR (REFERENDO)	27 CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138717	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	84,569	84,569	84,569	31,412	37.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO SARRABIA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN
132954	JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138671	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	15,384	15,384	15,384	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SALSIPUTITZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
132955	JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138669	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	41,652	41,652	41,652	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE PAOLA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
132956	JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDA (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MICHOLTA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
132997	JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138667	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BACHAJÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
132958	JARDÍN DE NIÑOS XICOTENCAL (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138668	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BACHAJÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
132999	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILIA (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138556	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	107,660	107,660	107,660	87,918	81.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: DURAZNAL SANTA FE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED HIDROSANITARIA EXTERIOR
133000	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,159	2,159	2,159	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: JET YU DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
133001	PRIMARIA BENTO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	64,535	64,535	64,535	0	0.0%	0	0	AULA	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CARMEN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS
133002	PRIMARIA BENTO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130189	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,199	6,199	6,199	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: JOL SACUN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
133003	PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133004	PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETE (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
11062	PRIMARIA JUAN ALDAMA (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138832	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: EL SITIM
133125	PRIMARIA LA MONTAÑA (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: CHI KIL PORCOL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
133126	PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,399	6,399	6,399	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SACUN CURWITZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
133127	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILIA (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63,000	63,000	63,000	63,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: CHILÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS
133128	PRIMARIA NARCISO MENDOZA (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: CAMPO BOLONITZA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
133129	PRIMARIA PROFESOR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIOJUNIVAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
11053	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138831	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,199	2,199	2,199	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: OJO DE AGUA
133130	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130191	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO BULLUB DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
133131	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 140 (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138861	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: EL MANGO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
133132	TELESECUNDARIA NO. 1034 (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138677	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	108,065	108,065	108,065	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CACATEEL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ENMALLADO PERIMETRAL
133133	TELESECUNDARIA NO. 1081 VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138321	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JUAN SABINES VERAPAZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (PRELIMINARES Y ORIENTACION) Y CONSTRUCCIÓN DE MAJURO DE CONTENCIÓN, REALIZACIÓN DE CÉCULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-18/13	17	18	19	20	21	22-23/20	23
133134	TELESECUNDARIA NO. 1173 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138704	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: JOTE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
133135	TELESECUNDARIA NO. 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138705	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	29,363	29,363	29,363	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MIEQUELA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133136	TELESECUNDARIA NO. 598 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138702	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	12,245	12,245	12,245	0	0.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: ALÁN SACUN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS
133137	TELESECUNDARIA NO. 806 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138703	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,561	4,561	4,561	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JOL SACUN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
14523	101138 - SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	52-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	364,310	364,310	364,310	273,261	75.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO SANTA LUCÍA DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y TECHO PLAZA CIVICA
14575	79206 - SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 138.	52-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138623	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	248,317	248,317	248,317	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHABAIBAL DESCRIPCIÓN:TERMINACIÓN PRIMERA ETAPA 3 AULAS DIDÁCTICAS LABORATORIO POLIFUNCIONAL (INCLUYE 3 ANEXOS), SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, COOPERATIVA, BODEGA
133138	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO)	33-EL PORVENIR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,199	8,199	8,199	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PORVENIR TRES POCOS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
133139	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN MIGUEL LA SARDINA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO
133140	TELESECUNDARIA NO. 106 DIEGO RIVERA (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	404,115	404,115	404,115	95,852	23.7%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA INDEPENDENCIA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
133141	SECUNDARIA GERAL, JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN(REFERENDO)	38-HUIMUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138336	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,116	1,116	1,116	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUIMUTÁN ESTACIÓN F. F. C. C. TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA E HIDROANTARRIA EXTERIOR
133142	TELESECUNDARIA NO. 373 FRANCISCO INDALECIO MADERO(REFERENDO)	38-HUIMUTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138335	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	123,713	123,713	123,713	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMULAPITA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
133143	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO)	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138672	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUITUPÁN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
10515	PRIMARIA DOCTOR BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFERENDO)	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138581	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	647,000	647,000	647,000	16,311	2.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD:HUITUPÁN
133144	PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: LA COMPETENCIA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
133145	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFERENDO)	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
133146	PRIMARIA VICENTE LOMBARDO (REFERENDO)	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
14526	101191 - TELESECUNDARIA NO. 271 AMADO NERVO	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	576,107	576,107	576,107	566,130	98.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUITUPÁN DESCRIPCIÓN:CONSTRUCCIÓN EN BOMBO EN PATIO CIVICO
133152	JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (REFERENDO)	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138673	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	27,768	27,768	27,768	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUXTÁN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS
9585	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 3 ANGÉLICA ARMENDARIS DE F.	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138626	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	225,629	225,629	225,629	5,629	2.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:HUXTLA
14568	109484/TELESECUNDARIA NO. 895, EMILIO RABASA ESTEBANEL	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	338,335	338,335	338,335	141,673	41.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	DESCRIPCION:CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES LOCALIDAD:HUXTLA
133153	JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	54-LARRAÑANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45,831	45,831	45,831	31,500	68.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: UNENALTEC I DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA, PLAZA CIVICA Y ASTA BARRERA
133154	PRIMARIA ALEJANDRO CARRILLO (REFERENDO)	54-LARRAÑANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: MUCTAHUTZ
133155	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	54-LARRAÑANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BADOVELTIC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133156	PRIMARIA FELPE CARRILLO PUERTO (REFERENDO)	54-LARRAÑANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130214	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: STENELISOTZETIC TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133157	PRIMARIA JUVENTINO ROSAS (REFERENDO)	54-LARRAÑANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E130215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: JOTE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133158	TELESECUNDARIA NO. 1153 (REFERENDO)	54-LARRAÑANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138707	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,061	3,061	3,061	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBALTO TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133159	TELESECUNDARIA NO. 1269 VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	54-LARRAÑANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138706	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,061	3,061	3,061	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAJOLVAL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA

ANEXO III  
**L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-16/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
13595	108440.- CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	625,879	625,879	625,879	136,096	21.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA TRINITARIA META-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA COCINA-BODEGA, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS
14589	109493.- TELESECUNDARIA NO. 846 JAVIER RUIZ VELASCO.	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138644	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	248,379	248,379	248,379	4,791	1.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA GLORIA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133160	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138677	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA LINDAVISTA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133141	JARDÍN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMARRAGA (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138675	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	15,384	15,384	15,384	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133142	JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138674	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	15,384	15,384	15,384	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MARAVILLA TENEJAPA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133143	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138676	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	15,384	15,384	15,384	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133144	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130221	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,100	3,100	3,100	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA FIGUERA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133145	PRIMARIA FRANCISCO INDALDECIO MADERO (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA LINDAVISTA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
133146	PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130224	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FELIPE JATATE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133147	PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133148	PRIMARIA JUAN SABINES GUTÉRREZ (REFERENDO).	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,199	8,199	8,199	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
133149	PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA SABANILLA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
133170	PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
133171	PRIMARIA UC. BENTO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
133172	PRIMARIA PLAN DE AYUTLA (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,100	3,100	3,100	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PLAN DE RÍO AZUL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133173	PRIMARIA VICENTE SUÁREZ (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130216	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUA AZUL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133174	TELESECUNDARIA NO. 1214 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	58 MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,684	13,684	13,684	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: FLOR DE CAFÉ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
10363	109180.- CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	63 MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	668,876	668,876	668,876	208,921	31.2%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD: MITONTIC META-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (2 AULAS DIDÁCTICAS, AULA COCINA-BODEGA Y AULA COMEDORI) Y SERVICIOS SANITARIOS
10414	PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	65 MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	741,667	741,667	741,667	154,351	20.8%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: MOTOZINTLA
14572	109564/SECUNDARIA TÉCNICA NO. 113.	66 NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	842,655	842,655	842,655	561,256	66.6%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NICOLÁS RUIZ DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
133254	PRIMARIA HEROICO COLEGIO MILITAR (REFERENDO)	67 OCCISINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130229	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	392,077	392,077	392,077	0	0.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	LOCALIDAD: MOJIL TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DE USOS MÚLTIPLES Y DE MEDIOS, DIRECCIÓN, PÓRTICO, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
133309	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (UTS) (REFERENDO)	67 OCCISINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	590,025	590,025	590,025	26	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE ACCESO AL EDIFICIO, MATERIA DE RELLENO, ANADIDORES DE LUGA, JARDINERÍA, CUNETA PARA ESTACIONAMIENTO DEL PATIO DE MANIOBRAS, SEÑALIZACIONES, PROTECCIÓN CIVIL Y MANIOBRAS DE MONTAJE
14586	101108.- TELESECUNDARIA NO. 1249 NICOLÁS BRAVO.	67 OCCISINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138642	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,085,011	1,085,011	1,085,011	995,011	91.7%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	LOCALIDAD: POBLADO NUEVO SAN JACINTO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON ASTA BANDERA
133255	JARDÍN DE NIÑO ANTONIO CASO.	72 OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: GUADALUPE BACIA
133256	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 92 (REFERENDO)	77 PUIJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138715	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	201,296	201,296	201,296	30,000	14.9%	0	0	AULA	1.00	0.55	55.0%	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO LOCALIDAD: HERMENEGILDO GALEANA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
133257	TELESECUNDARIA NO. 195 14 DE SEPTIEMBRE (REFERENDO)	77 PUIJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138716	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	196,369	196,369	196,369	30,000	15.3%	0	0	AULA	1.00	0.40	40.0%	LOCALIDAD: LAS BRISAS TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-16/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
12942	10113.- JARDIN DE NIÑOS INDIGENA JOSE MARTI.	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138624	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	687,175	687,175	687,175	17,037	2.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ATUQUE META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN GENERAL
13242	TELESECUNDARIA NO. 542 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO).	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,061	3,061	3,061	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARROYO PALENQUE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
13243	TELESECUNDARIA NO. 719 JUSTI SIERRA MÉNDEZ (REFERENDO)	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,061	3,061	3,061	3,000	98.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
13244	TELESECUNDARIA NO. 870 NIÑOS HEROES (REFERENDO)	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138711	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,061	3,061	3,061	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
13245	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS (REFERENDO).	83 SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130226	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: RIVERA GALEANA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
13246	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 324 (REFERENDO)	83 SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138682	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANDRÉS DURAZNAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
13247	PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ (REFERENDO)	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63,245	63,245	63,245	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA, ANDADORES
13248	PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (REFERENDO)	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	664,130	664,130	664,130	291,373	43.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN GENERAL DE PATIO CÍVICO
13249	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 111 (REFERENDO)	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CANDELABRA TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA
13270	TELESECUNDARIA NO. 324 EL REUCARIO (REFERENDO)	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	413,665	413,665	413,665	28,547	6.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
133271	JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR (REFERENDO)	86 SAN JUAN CANGUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138678	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHANCOLMÁN DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
133272	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 146 (REFERENDO)	86 SAN JUAN CANGUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138700	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NICHTEEL SAN ANTONIO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS
133273	PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO	90 SIMOÍVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138422	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SIMOÍVEL DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE MEDIO VISUAL Y REHABILITACIÓN
10302	PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO	90 SIMOÍVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	840,731	840,731	840,731	820,942	97.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE LOCALIDAD:SIMOÍVEL
133274	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (REFERENDO)	91 SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138679	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: INSURGENTE PICOTE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
13346	PRIMARIA CUAUTÉMOC (REFERENDO)	91 SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138834	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:EMILIANO ZAPATA
13073	PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO (REFERENDO)	91 SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138833	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SANITA BARBARA 1A SECCION
11709	103460.- JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN (REFERENDO)	91 SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138433	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SAN AGUSTIN META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA
133275	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (REFERENDO)	96 SUCHAPÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	22,820,170	22,820,170	22,820,170	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.07	7.0%	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALLER 2 CUERPO A EQUIVALE A 57 ANEXOS: 43 CUBÍCULOS, 6 CUBÍCULOS PARA TUTORÍAS, SALA DE JUNTAS, 2 ÁREAS DE RECEPCIÓN Y ESPERA SITE DE COMPUTO, VESTIBULO, SANITARIO PARA PROFESORES Y PROFESORAS,PORTICO, CUERPO B: TALLER
14528	101195.- SECUNDARIA GENERAL POETA SANTIAGO SERRANO.	95 SUCHAPÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	295,244	295,244	295,244	258,688	87.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SUCHAPÁ DESCRIPCIÓN:VOLUMENES EXISTENTES
133284	CENTRO DE BIOCIENCIA UNACH (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 1) (REFERENDO)	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,763,361	8,763,361	8,763,361	2,629,008	30.0%	0	0	OTROS	0.37	0.11	29.7%	EDIFICIO A; 8 AULAS DIDÁCTICAS, ÁREA DE GOBIERNO (EQUIVALE A 9 ANEXOS: DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS, ADMINISTRACIÓN, SECRETARÍA ACADEMICO, 2 COORDINADORES, CAFÉ CONTROL ESCOLAR, RECEPCIÓN Y ESPERA) Y MODULO DE ESCALERA CON 4 SERVICIOS SANITARIOS Y CUBI
133276	CENTRO DE BIOCIENCIA UNACH (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 2) (REFERENDO)	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,763,361	8,763,361	8,763,361	2,629,008	30.0%	0	0	OTROS	0.30	0.08	26.7%	EDIFICIO B: LABORATORIOS DE INGENIERÍA (INCLUYE 4 ANEXOS) CADA UNO: TRANSFER, CAMPANA DE FLUIDO LAMINAR, CUARTO DE EQUIPO Y REACTIVOS, CUBÍCULOS; 2 LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN (INCLUYE 4 ANEXOS CADA UNO : TRANSFER, CAMPANA DE FLUIDO LAMINAR, CUARTO



ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-18/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
11425	10943.- CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO(REFERENDO)	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138383-EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	594,892	594,892	594,892	8,639	1.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TZIMOL. META:TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, UN AULA COCINA-BESICA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS.
132865	JARDIN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR (REFERENDO).	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	212,010	212,010	212,010	3,372	1.6%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: EL CARMELUITO DESCRIPCION: TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y LETRINA
132966	PRIMARIA DR. BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	135,582	135,582	135,582	134,349	99.1%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SOVIATTAN DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO, DIRECCION, REHABILITACION GENERAL Y OBRAS EXTERIOR
10046	PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	195,992	195,992	195,992	173,434	88.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:VILLA CORZO
132987	PRIMARIA BENIGNO GÓMEZ CAL Y MAYOR (REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	193,369	193,369	193,369	161,000	83.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL PARRAL DESCRIPCION: TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA
132968	PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	193,369	193,369	193,369	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EL RETIRO DESCRIPCION: TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA
132969	PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO (REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	193,369	193,369	193,369	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VILLA CORZO DESCRIPCION: TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA
132970	PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	218,850	218,850	218,850	22,499	10.3%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: JESUS MARIA GARZA DESCRIPCION: TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS
132971	PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138421	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: LA VENTANA DESCRIPCION: DE UN AULA DIDACTICA
132972	JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PASTE ADQUISICION DE MOBILIARIO
132973	TELESECUNDARIA NO. 1024 JOSÉ MARÍA LUIS MORA (REFERENDO)	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138712	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: TIERRA BLANCA DESCRIPCION: TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS
	REHABILITACION																					
133282	SECUNDARIA GENERAL JOSÉ EMILIO GRAJALES (REFERENDO)	27-CHAFA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138713	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	469,745	469,745	469,745	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO DESCRIPCION: REHABILITACION GENERAL
10268	PRIMARIA DOCTOR BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	372,475	372,475	372,475	327,461	87.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD:SANTA ROSA (SAN RAMON)
133283	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	69-OCOZCOAULTA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	112,409	112,409	112,409	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE OBRA EXTERIOR
133285	ESCUELA DE SISTEMA COSTERO UNACH (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7,040,751	7,040,751	7,040,751	1,935,225	27.5%	0	0	OTROS	0.27	0.14	51.9%	EDIFICIO A: 1 LABORATORIO DE INVESTIGACION (INCLUYE 4 ANEXOS: TRANSFER, CAMPANA DE FLUIDO LAMINAR, CUARTO DE EQUIPO Y REACTIVOS, CUVECIDOS ); UN LABORATORIO DE INVESTIGACION (INCLUYE 4 ANEXOS: TRANSFER, CAMPANA DE FLUIDO LAMINAR, CUARTO DE EQUIPO DE REACTIVOS.
9539	JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE GÓMEZ MARQUEZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138625	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	314,294	314,294	314,294	76,223	24.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COLINAS DEL ORIENTE)
14443	101127 - PRIMARIA JAIME TORRES BODÉT.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	331,215	331,215	331,215	327,438	98.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ DESCRIPCION:TERMINACION DE REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA GENERAL
	EQUIPAMIENTO																					
133289	CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,805	6,805	6,805	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAJAMUT DESCRIPCION: ADQUISICION DE MOBILIARIO
133290	PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ.	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BELSARIO DOMÍNGUEZ DESCRIPCION: ADQUISICION DE MOBILIARIO
133291	TELESECUNDARIA NO. 1187 BENITO JUÁREZ GARCÍA.	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,184	9,184	9,184	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AMÉRICA LIBRE DESCRIPCION: ADQUISICION DE MOBILIARIO
133292	TELESECUNDARIA NO. 1206 GUADALUPE VICTORIA.	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA VICTORIA DESCRIPCION: ADQUISICION DE MOBILIARIO
133293	TELESECUNDARIA NO. 914 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS.	68-OCOTPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOTPEC DESCRIPCION: ADQUISICION DE MOBILIARIO
14545	109115/TELESECUNDARIA NO. 1312 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ.	74-PANTELHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	174	174	174	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: AURORA ESQUIPULAS DESCRIPCION:ADQUISICION DE MOBILIARIO
133294	PRIMARIA TEÓFILO ACEBO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138414	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ ADQUISICION DE MOBILIARIO
133296	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,208	2,208	2,208	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN CAFETANO DESCRIPCION: ADQUISICION DE MOBILIARIO
133297	PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	81,913	81,913	81,913	80,997	98.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ DESCRIPCION: TERMINACION DE ADQUISICION DE MOBILIARIO
133298	TELESECUNDARIA NO. 305 BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NACHO DESCRIPCION: ADQUISICION DE MOBILIARIO

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												12	13	14								
	<b>CATALOGO 2010</b>										287,450,495	287,450,495	281,766,438	281,766,438	98.0%	0	0	0	242,976,000	210,201,000	86.5%	
	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA																					
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																					
	OBRA PÚBLICA																					
134743	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	200,000	200,000	0	0	0.0%	0	0	LOTE	2.00	0.00	0.0%	
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA LOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA																					
134852	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	1,465,003	1,465,003	1,465,002	1,465,002	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																					
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																					
134466	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES: POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	22,804,588	22,804,588	22,804,588	22,804,588	100.0%	0	0	REZA	292.00	273.00	93.5%	
134511	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL: POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,644,576	33,644,576	33,558,505	33,558,505	99.7%	0	0	REZA	69,980.00	44,318.00	63.3%	
134389	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICÍA PREVENTIVA ESTATAL	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	35,359,217	35,359,217	32,899,386	32,899,386	93.0%	0	0	REZA	38,433.00	32,640.00	85.0%	
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA																					
134636	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	3,005,134	3,005,134	2,426,075	2,426,075	80.7%	0	0	REZA	687.00	595.00	86.6%	
134548	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	418,836	418,836	418,836	418,836	100.0%	0	0	REZA	3.00	3.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA																					
134697	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	44,518,548	44,518,548	44,518,548	44,518,548	100.0%	0	0	REZA	1,456.00	1,326.00	91.1%	
134667	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA JUDICIAL	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	13,292,474	13,292,474	13,292,474	13,292,474	100.0%	0	0	REZA	6.00	6.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACION SOCIAL																					
134267	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE CEREBOS	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	57,348	57,348	57,348	57,348	100.0%	0	0	REZA	17.00	17.00	100.0%	
134145	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	3,396,037	3,396,037	3,022,350	3,022,350	89.0%	0	0	REZA	8,053.00	8,053.00	100.0%	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, LOS RECURSOS FEDERALES HAN GENERADO RENDIMIENTO POR EL IMPORTE DE \$7,798,026.70 DE LOS CUALES A ESTE EFE SE AUTORIZO EL IMPORTE DE \$2,249,240.00 DE LOS CUALES SE ENCUENTRA EJERCIDO A LA FECHA EL IMPORTE DE \$1,650,000.00
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES DE MENORES INFRACTORES CENTRO DE READAPTACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL																					
134368	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	62,300	62,300	62,300	62,300	100.0%	0	0	REZA	293.00	293.00	100.0%	
134342	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	787,835	787,835	718,865	718,865	91.2%	0	0	REZA	472.00	472.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL																					
134720	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (T.S.J.)	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	2,419,423	2,419,423	2,408,109	2,408,109	99.5%	0	0	REZA	244.00	244.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO PENAL																					
134822	CONSTRUCCIÓN	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	5,591,307	5,591,307	5,591,307	5,591,307	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA																					
134773	CONSTRUCCIÓN	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	30,483,718	30,483,718	30,483,718	30,483,718	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	
134798	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	3,129,693	3,129,693	1,968,122	1,968,122	62.9%	0	0	LOTE	2.00	1.00	50.0%	
	COMBATE A LA CORRUPCIÓN																					
	CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA																					
	CUENTA CORRIENTE																					
135202	FORMACIÓN ESPECIALIZADA AVANZADA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	458,686	458,686	379,320	379,320	82.7%	0	0	PERSONA	53.00	53.00	100.0%	
135166	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO	795,137	795,137	795,137	795,137	100.0%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	
	INDICADORES DE MEDICIÓN																					
	PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN																					
135848	PROGRAMA DE EVALUACIÓN	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	
135817	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CENTRO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,987,718	4,987,718	4,987,718	4,987,718	100.0%	0	0	LOTE	211.00	211.00	100.0%	SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EFE POR EL IMPORTE DE \$129,925.92 MISAMOS QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN EJERCIDOS.
	PLATAFORMA MÉXICO																					
	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																					
135547	MANTENIMIENTO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,285,483	17,285,483	17,285,209	17,285,209	100.0%	0	0	LOTE	4.00	4.00	100.0%	
135454	OPERACIÓN	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	27,598,448	27,598,448	27,552,253	27,552,253	99.8%	0	0	LOTE	119,894.00	119,576.00	99.7%	
	INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																					

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-16/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
135376	EQUIPAMIENTO PARA APOYO A LA RED ESTATAL	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	76,565	76,565	76,501	76,501	99.9%	0	0	EQUIPO	16.00	1.00	6.3%	DE LOS REQUERIMIENTOS SE HAN AUTORIZADO RECURSOS A ESTE EJERCICIO POR EL IMPORTE DE \$872,114.28 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$815,576.87
135381	TELEFONIA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL Y SERA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	6,524,910	6,524,910	6,524,910	6,524,910	100.0%	0	0	LOTE	1,120.00	395.00	35.3%	
	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR																					
	CUENTA CORRIENTE																					
135732	OPERACIÓN DE CENTROS INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,342,648	1,342,648	1,342,648	1,342,648	100.0%	0	0	LOTE	27.00	27.00	100.0%	
135660	CALIDAD Y SISTEMATIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	165,648	165,648	165,648	165,648	100.0%	0	0	EQUIPO	14.00	14.00	100.0%	
135688	CENTRO DE VERIFICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN REPUEVE	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	14,012	14,012	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	7.00	0.00	0.0%	
	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN																					
135572	INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL SERA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA Y PROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA	9,074,174	9,074,174	8,842,497	8,842,497	97.4%	0	0	LOTE	268.00	248.00	92.5%	
135630	SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA POR VOZ SISTEMA PENITENCIARIO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	249,900	249,900	249,800	249,800	100.0%	0	0	EQUIPO	14.00	14.00	100.0%	
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL																					
	OBRA PÚBLICA																					
135137	MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	13,020,383	13,020,383	12,706,848	12,706,848	97.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	FORMACIÓN ESPECIALIZADA																					
	CUENTA CORRIENTE																					
135038	ACADEMIAS REGIONALES DE FORMACIÓN	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	2,450	2,450	2,450	2,450	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	
135009	CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ACTIVO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,093,311	3,093,311	3,093,311	3,093,311	100.0%	0	0	PERSONA	1,218.00	1,218.00	100.0%	
	PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA EN EL ÁMBITO PENAL																					
135088	CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	290,817	290,817	290,817	290,817	100.0%	0	0	PERSONA	80.00	80.00	100.0%	
135111	CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y JUICIO ORAL EN ACADEMIAS REGIONALES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	564,526	564,526	564,526	564,526	100.0%	0	0	PERSONA	40.00	40.00	100.0%	
	RENOVELACIÓN ACADÉMICA																					
134908	INCREMENTO DEL NIVEL ESCOLAR	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	69,650	69,650	11,312	11,312	16.2%	0	0	PERSONA	30.00	30.00	100.0%	