

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
<b>F. CHAMPAS RECURSO 2011</b>																						
<b>MODIFICACIONES FEDERALES 55 REGISTROS</b>																						
<b>PORTAMUN</b>																						
<b>PORTAMUN</b>																						
<b>INVERSION</b>																						
<b>OBRA PUBLICA</b>																						
<b>CONSTRUCCION</b>																						
143386	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	11-BEJUCAL DE OCAMPO	REFORMA	RURAL	FAFM-000571/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76,354	76,354	76,354	76,354	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
63015	ADQUISICION DEL TERRENO PARA PANTEON MUNICIPAL	77-PUIJAPAN	RUIJAPAN	URBANO	069-04-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	667,429	667,429	667,429	667,429	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE TIENE MEZCLA DE RECURSO DE FONDO IV 2012 POR LA CANTIDAD DE \$6,548.67 Y DE FONDO IV 2011 POR LA CANTIDAD DE 667,429.31
110999	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CAFE ORGANICO	102-TENEJAPA	KULAKTIK	RURAL	093-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012 TOTAL. ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 COMO REFERENDADA, CONCLUYE EN EL 2012
110600	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CAFE ORGANICO	102-TENEJAPA	KULAKTIK	RURAL	093-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 1,000,000.00. ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: PROCCAM 1,500,000.00 SE REPORTO Y 500,000.00 PARA FAFM 2011 QUEDÓ COMO REFERENDADA EN EL 2011, SE CONCLUYÓ PARA ESTE AÑO 2012
55666	CONSTRUCCION DE PLAZA RECREATIVA	105-TONALA	VICENTE GUERRERO	RURAL	097-04-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	400,391	400,391	400,391	400,391	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJERCIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
157388	PARQUE SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-19-01-04-167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,352,628	1,352,628	1,352,628	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.75	75.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FAFM (ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES). OBRA REFERENDADA.
129430	CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL DIF MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPANO)	114-VILLA COMALTIPLAN	VILLA COMALTIPLAN	URBANO	FASE16001902012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94,907	94,907	94,907	92,439	97.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FAFM 2011, PROYECTO TERMINADO, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,467.60
129449	CONSTRUCCION DE MURO GAVION	114-VILLA COMALTIPLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAPO020064	GOBIERNO	SOBERANACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	122,919	122,919	122,919	122,919	100.0%	0	0	METRO LINEAL	12.00	12.00	100.0%	RECURSO FAFM 2011, OBRA REFERENDADA, TERMINADA, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
106165	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	99,930	93,372	93,372	93,372	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	150.00	150.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2011 LLAMADOS AHORROS PRESUPUESTALES EJERCIDA AL 100%
129419	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL (CALLE FERROCARRIL OTE ENTRE 2A Y 6A AVENIDA SUR), CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPANO)	114-VILLA COMALTIPLAN	VILLA COMALTIPLAN	URBANO	FA50020020432012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	481,048	481,048	481,048	481,048	100.0%	0	0	METRO LINEAL	111.48	111.48	100.0%	RECURSO FAFM 2011, PROYECTO TERMINADO, FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
63073	ADQUISICION DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	77-PUIJAPAN	PUIJAPAN	URBANO	069-04-045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUIJAPAN CHIAPAS	44,000	44,000	44,000	43,999	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE LAMINAS PARA BENEFICIAR A 50 PERSONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PUIJAPAN CHIAPAS
49309	REMODELACION DE PLAZA RECREATIVA	105-TONALA	IGNACIO RAMIREZ	RURAL	097-04-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA	352,957	352,957	352,957	352,957	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	954.48	954.48	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
143780	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-BEJUCAL DE OCAMPO	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	FAFM-00748/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18,383	18,383	18,383	18,383	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
106171	REHABILITACION DE CALLES, CANTON EL TIVOLI	38-HUEHUETÁN	CANTÓN EL TIVOLI	RURAL	41101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	299,634	299,634	299,634	299,634	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%	EJERCIDA AL 100%
106168	REHABILITACION DE 160 ML DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO (CALLE PRIVADA ENTRE 5A. Y 7A ORIENTE	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	99,302	99,302	99,302	99,302	100.0%	0	0	METRO LINEAL	160.00	97.00	60.6%	EJERCIDA AL 100%
106160	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	51,194	49,929	49,929	49,929	100.0%	0	0	METRO CUBICO	0.90	0.90	100.0%	ESTA ES UNA REFERENDADA DEL FONDO IV 2011 EJERCIDA AL 100
<b>EQUIPAMIENTO</b>																						
<b>MAQUINARIA</b>																						
79999	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	807,144	807,144	807,144	807,144	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
<b>OTROS</b>																						
59300	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09004004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	62,290	62,290	62,290	62,290	100.0%	0	0	PIEZA	1,321.00	1,321.00	100.0%	ESTE PROYECTO EL CUAL TIENE UNA INVERSIÓN DE \$ 62,290.53 SE EJECUTO CON RECURSOS PROVENIENTES DE AHORROS DE DESAYUNOS ESCOLARES 2010-2011 E INTERESES 2010
155990	MATERIALES Y EQUIPO PARA COCINAS ESCOLARES	103-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	FAFM-092-00	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102,875	102,875	102,875	102,875	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRIERON Y DONARON MESAS, SILLAS Y ESTUFONES PARA COCINAS DONDE SE PREPARAN DESAYUNOS ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS. EL RECURSO ES AHORRO 2011
162174	DOTACION DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. COLOMIAS VARIAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-07-00-04-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	375,000	375,000	375,000	374,997	100.0%	0	0	FINACO	300.00	300.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FAFM 2011 ECONOMÍAS. PROYECTO FINQUITADO.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
129136	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES	114-VILLA COMALITLÁN	VILLA COMALITLÁN	URBANO	PAPP010020052012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	385,640	385,640	385,640	385,640	100.0%	0	0	PERSONA	59.00	59.00	100.0%	RECURSO FAFM 2011, PROYECTO EN PROCESO. ESTE PROYECTO SE REALIZA CON INVERSIÓN DEL FAFM 2012 Y FAFM 2011, CON UNA INVERSIÓN DEL FAFM 2012 DE \$281,654.04 Y DEL FAFM 2011 UNA INVERSIÓN DE \$385,640.00. DIANTO UN TOTAL DEL PROYECTO DE \$667,298.04. POR ESTA RAZÓN SE ASIGNAN DOS FOLIOS PARA ESTE PROYECTO (EL OTRO FOLIO ES 62521).
129404	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES	114-VILLA COMALITLÁN	VILLA COMALITLÁN	URBANO	PAPP010020052012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	385,640	385,640	385,640	385,640	100.0%	0	0	PERSONA	59.00	59.00	100.0%	RECURSO FAFM 2011, ESTE PROYECTO SE REALIZA CON INVERSIÓN DEL FAFM 2012 Y FAFM 2011, CON UNA INVERSIÓN DEL FAFM 2012 DE \$281,654.04 Y DEL FAFM 2011 UNA INVERSIÓN DE \$385,640.00. DIANTO UN TOTAL DEL PROYECTO DE \$667,298.04. POR ESTA RAZÓN SE ASIGNAN DOS FOLIOS PARA ESTE PROYECTO (EL OTRO FOLIO ES 23924).
129511	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS, CABECERA MUNICIPAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES	114-VILLA COMALITLÁN	VILLA COMALITLÁN	URBANO	FASE130020442012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	160,987	160,987	160,987	160,984	100.0%	0	0	PIEZA	605.00	605.00	100.0%	RECURSO FAFM 2011, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE.
75495	AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENOVACION SALARIAL DE POLICIAS.	1-ACAOYAGUA	ACAOYAGUA	URBANO	PP0501000220200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAOYAGUA CHIAPAS	442,859	442,859	442,859	442,859	100.0%	0	0	INFORME	24.00	24.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO FAFM 2011 = 442,858.95 Y FAFM 2012 = 1,309,086.03 CON UN GASTO TOTAL DE \$ 1,748,544.98 DEL CUAL TIENE UN AHORRO FAFM DE \$89,917.33 (FAFM 2012)
87215	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	121,314	121,314	121,314	121,314	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
85511	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA PARA POLICIAS MUNICIPALES OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	91-SITALÁ	SITALÁ	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	EJERCIDO AL 100%.
143019	APOYO DE CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE OBLIGACIONES FINANCIERAS	11 BEJUCAL DE OCAMPO	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	FAFM-0007751/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUICARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	140,990	140,990	140,990	140,990	100.0%	0	0	TONELADA	16.02	16.02	100.0%	
64273	PAGO DE ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	86-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0019	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	618,937	618,937	618,937	618,937	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE ADEUDOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTES A ADEUDOS DENTRO DEL PERIODO NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2011.
64275	PAGO DE ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	86-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0031	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTATAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	792,349	792,349	792,349	792,349	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE ADEUDOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTES A ADEUDOS DENTRO DEL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2011. RECURSO OBTENIDO DE INTERESES 2011.
64276	PAGO DE ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	86-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0033	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	37,488	37,488	37,488	37,488	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE ADEUDOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTES A ADEUDOS DENTRO DEL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2011. RECURSO OBTENIDO DE INTERESES 2011.
64266	PAGO DE LAUDOS LABORALES Y POR JUICIO ORDINARIO MERCANTIL	86-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0008	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	375,962	375,962	375,962	375,962	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE LAUDOS POR JUICIO LABORAL, POR RESULTADO POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y POR JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, RESULTO POR EL JUZGADO DEL RAMO CIVIL EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
59302	PAGO DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E	99-TAPALAPA	TAPALAPA	URBANO	09004003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO TAPALAPA	141,784	141,784	141,784	141,784	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO LA CUAL TUVO UNA INVERSIÓN DE \$ 141,784.09 SE REALIZO CON RECURSOS PROVENIENTES DE AHORROS 2010,2011, AHORROS POR AUDITORIA 2010 E INTERESES 2011

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Remedios Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
129127	PAGO DE ADEUDO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	114-VILLA COMALITILÁN	VILLA COMALITILÁN	URBANO	240F010050	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	RECURSO FAFM 2011, PROYECTO CANCELADO MEDIANTE ACTA DE CARIÑO NO. 16-BIS, DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2012
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA.																					
64267	ADQUISICION DE AYUDA HUMANITARIA	86-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0011	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	342,456	336,856	336,856	336,856	100.0%	0	0	PIEZA	1,000.00	1,000.00	100.0%	ADQUISICION DE RESERVA DE AYUDA HUMANITARIA LA CUAL INCLUYE 5000 CORRAL, 1100 COLCHONETAS Y 1000 DESPENSAS, OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2011, TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
64268	ADQUISICION DE LAMINA GALVANIZADA CON ACANALADO RECTANGULAR	86-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0028	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	130,935	130,926	130,926	130,926	100.0%	0	0	PIEZA	350.00	350.00	100.0%	ADQUISICION DE 350 LAMINAS CON ACANALADO RECTANGULAR DE 8 CANALES ALTOS Y CANAL ANTIFON DE UN EXTREMO, DIMENSIONES DE 2.44 MET. DE LARGO POR 1 MT. DE ANCHO DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DE PROTECCION CIVIL, CON UN METRO DE PUNO CUBRIENTE INCLUIDO TRASLAPE, OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2011, TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
64269	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	86-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0014	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	268,770	268,769	268,769	268,769	100.0%	0	0	PIEZA	51.00	51.00	100.0%	ADQUISICION DE 51 PANTALONES TIPO OTAN, 51 CAMISAS, 51 PLAYERS TIPO POLO, 51 OVEROLES, 51 PARES DE BOTAS DE HULE, 51 GORRAS, 51 FAJILLAS, 51 PORTA LAMPARAS, 51 HOLSTER PARAMEDICO, 51 IMPERMEABLES, 51 SUDADERAS Y 56 CHAMARRAS, OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2011, TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
120587	EVALUACION DE CONTROL Y DE CONFIANZA A POLICIAS MUNICIPALES	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	083-04-0009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112,500	112,500	60,261	60,261	53.6%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	OBRA REFERENDADA EJERCIDA EN ESTE EJERCICIO 2012 CON UNA ECONOMIA DE \$52,239 PARA SER EJERCIDOS EN EL 2013.
110601	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMON PARA EL CONSEJO MPAL. DE SEGURIDAD PUBLICA	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0015	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	126,591	126,591	126,591	126,591	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 COMO REFERENDADA LA PARTE DE ADQUISICION DE PAPELERIA. EL TOTAL ANUAL DE ESTA OBRA ES DE \$118,783.57 SE REPORTO COMO REFERENDADA EN EL 2011 POR LA CANTIDAD DE 126,591.00, CONCLUYE EN EL 2012.
110602	MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICOS Y/O DIGITALES	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0014	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	19,499	19,499	19,499	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTA INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 COMO REFERENDADA, NO SE EJERCIO EN EL 2012, ES AHORRO PRESUPUESTAL.
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION																					
106177	GASTOS DE OPERACION Y PAGOS DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE DE LA CUENCA DEL RIO HUEHUETAN	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	54,420	54,420	54,420	54,420	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSO 2012 POR \$ 145,080.00 Y RECURSO 2011 POR \$ 44,420.00 POR LO QUE SOLO SE HA EJERCIDO HASTA LA FECHA SOLO CON RECURSO 2012 EL CUAL ESTA APLICADO EN EL PROYECTO N 40019
63156	APOYO A LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-041	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	112,382	112,382	112,382	112,382	100.0%	0	0	HECTAREA	1.00	1.00	100.0%	
63156	APOYO A MICROEMPRESA FAMILIAR	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-043	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	CREDITO	25.00	25.00	100.0%	PROYECTO QUE SE PAGARA CON RECURSO 2012 POR \$6,623.48 Y LA DIFERENCIA CON RECURSO INVERSION ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE 163,376.52
63143	APOYO A MUJERES POR LO QUE TU MERECES	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-044	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	CREDITO	20.00	20.00	100.0%	PROYECTO QUE TRABA MEZCLA DE RECURSO CON INVERSION 2011 POR LA CANTIDAD DE \$6,623.47 Y CON INVERSION ANTERIOR LA CANTIDAD DE 163,376.52 QUE SERAN BENEFICIARIAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN
62980	EQUIPAMIENTO DE COCINAS COMUNITARIAS	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	069-04-006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	142,536	142,536	142,536	142,448	99.9%	0	0	LOTIF	1.00	1.00	100.0%	
64270	PAGO DE SUELDO AL COORDINADOR DE PREVENION DEL DELITO Y POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS.	86-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0017	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	2,735,971	2,711,884	2,711,884	2,711,884	100.0%	0	0	PROYECTO	6.00	6.00	100.0%	PAGO DE SUELDO AL COORDINADOR 2012 DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS, OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2011, TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	14	15								
64271	PAGO DE SUELDOS A POLICIA, TRANSITO Y POLICIA TURISTICO.	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0015	GOBIERNO	SEGUN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	26,020,010	25,686,910	25,686,910	25,686,910	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE SUELDOS A POLICIA, TRANSITO Y POLICIA TURISTICA, OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2011, TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
64274	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DEL RAMO 33 (TESORERIA MUNICIPAL)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO, LAMINADO PARA TRAFICO PESADO, INCLUYE ZOCLO Y 3 ANAQUILLES DE PIR Y LAMINA USA, CON ENTRENPO DE MADERA DE PRIMERA Y CARGADORES DE MONTON.
64272	SEÑALIZACION	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-04-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	115,792	106,632	106,632	106,632	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LO CUAL SE REQUIERE DE LAMINA GALVANIZADA PPR, CAUCHO, CEMENTO Y PINTURA ENTRE OTROS CONCEPTOS PARA FOMENTAR LA CULTURAL. OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2011, TERMINADA EN EL EJERCICIO 2012.
120403	APOYO PARA GRANAS AVICOLAS DE TRASPATIO (VARIAS LOCALIDADES)	92 SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-04-0004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OTROS	2,500.00	2,500.00	100.0%	METAS, AVE
120509	DOTACION DE MOLINOS DE NIXTAMAL	92 SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-04-0005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78,254	78,254	78,254	78,254	100.0%	0	0	PIEZA	391.00	391.00	100.0%	EJECUTADA CON ECONOMIAS 2011
120170	DOTACION DE TINACOS PARA LA CAPTACION PLUVIAL (VARIAS LOCALIDADES)	92 SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190,001	190,001	190,001	190,001	100.0%	0	0	TINACO	200.00	200.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON ECONOMIAS DE RECURSOS 2011
21591	MATERIALES Y EQUIPO PARA COCINAS ESCOLARES	101 TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FARM-092-04-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102,871	102,871	102,871	102,871	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	CONSISTIO EN LA ADQUISICION Y DOTACION DE MESAS, SILAS PLEGABLES Y ESTUFONES PARA COCINAS ESCOLARES, CON AHORRO 2011
110603	AYUDA HUMANITARIA	102 TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-004-0018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	100,000	100,000	77,434	77,434	77.4%	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	ESTE INFORME PERTENECE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012, SE REPORTO EN EL 2011 COMO REFERENDADA, POR LA DIFERENCIA NO EJECUTADA, NO SE EJERCIO EN EL 2012 ES AHORRO PRESUPUESTAL POR \$2,365.96
129416	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% EN PASTILLAS, VARIAS LOCALIDADES	114 VILLA COMALITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FASO050000492012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	142,357	142,357	142,357	142,357	100.0%	0	0	OTROS	45.00	45.00	100.0%	RECURSO FARM 2011, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE
129203	ESTABLECIMIENTO DE GRANIA DE BORREGOS DE CRIA; VARIAS LOCALIDADES	114 VILLA COMALITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF020000162012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	215,600	215,600	215,600	215,600	100.0%	0	0	CABEZA	350.00	350.00	100.0%	RECURSO FARM 2011, PROYECTO TERMINADO EFICIENTEMENTE, ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO CON RECURSO FARM 2012, FARM 2011 Y APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENDO AL FARM 2012 \$270,480.00; FARM 2011 \$215,600.00 Y APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DE \$413,200.00, DIANDO UN TOTAL DEL PROYECTO DE \$607,600.00; FOJDO DE REFERENCIA 21749