

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Otras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones																							
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 16-12/13	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																								
												Ministrado	Programado	Ejercido																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-12/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23																						
<b>CHAPARRAL RECURSO 2011</b>																																												
<b>APORTACIONES FEDERALES 09 REGISTROS</b>												89,366,373	89,366,373	89,366,373	41,588,186	46.5%	4,536	0		3,666,708	3,297,881	89.9%																						
<b>IAFEF</b>																																												
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																																												
<b>INVERSIÓN</b>																																												
<b>OBRA PÚBLICA</b>																																												
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																																												
78989	PREPARATORIA RENOVACIÓN ÁNGEL BOBLES RAMIREZ	2-ACAJALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00113004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPARRAL	1,288,460	1,288,460	1,288,460	1,081,801	84.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ACAJALA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE CÓMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*																						
78996	COBACH NO. 45	5-SALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00113004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPARRAL	38,352	38,352	38,352	23,500	61.4%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALTAMIRANO META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE CÓMPUTO BEE, INCLUDE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*																						
78999	COBACH NO. 133	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00113008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPARRAL	43,117	43,117	43,117	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO AMATENANGO META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EST. UIC, 2.5 EE CADA UNA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*																						
79000	COBACH NO. 146	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00113009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPARRAL	1,539,729	1,539,729	1,539,729	1,167,060	75.8%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PACAYAL META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EST. UIC, 2.5 EE CADA UNA Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE CÓMPUTO BEE, (EL LABORATORIO INCLUDE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*																						
78966	PREPARATORIA RAFAEL PASCASIO GAMBA	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FFA00113002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPARRAL	6,490	6,490	6,490	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BOCHIL META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE CÓMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*																						
78987	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE CATAZAJA ICATECH	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00113006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPARRAL	4,257,711	4,257,711	4,257,711	4,227,453	99.3%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CATAZAJA META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y OBRA EXTERIOR ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS E IMPACTO AMBIENTAL, ESTACIONAMIENTO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, RED ELÉCTRICA CON SUBESTACIÓN Y RED HIDROSANITARIA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*																						
78968	TELEBACHILLERATO NO. 75	18-CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FFA00113023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPARRAL	211,213	211,213	211,213	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: POMOROSO CASTILLANOS META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*																						
78970	PREPARATORIA CHALCHIHUITÁN	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00113005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPARRAL	1,023,110	1,023,110	1,023,110	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHALCHIHUITÁN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE CÓMPUTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*																						
78991	COBACH NO. 57 (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00113007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPARRAL	77,901	77,901	77,901	59	0.1%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHAMULA META TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA (INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SERIALIZACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, ANDADORES Y MURO BAO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*																						
65436	CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL (CONSTRUCCIÓN)	34-CHANAL	CHANAL	URBANO	5C0805058050024HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	322,000	322,000	322,000	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.																						
65438	MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVIÓN (CONSTRUCCIÓN)	26-CHENALHÓ	POLHÓ	RURAL	NAE00M028001026HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	763,507	763,507	763,507	660,027	86.4%	0	0		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.																						
78992	COBACH NO. 34	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA001130012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPARRAL	309,977	309,977	309,977	0	0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALÁN SACUN META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA EST. UIC, AEE INCLUDE MOBILIARIO Y EQUIPO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*																						
78993	COBACH NO. 23	26-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA001130010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPARRAL	765,678	765,678	765,678	755,597	98.7%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRONTERA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUDE 9 ANEXOS (3 SUBDIRECCIONES PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOILET, SUBDIRECCIÓN SANITARIOS PROFESORAS Y PROFESORES EST. UIC, 5 DE * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*																						

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
78994	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE IQUIPICLAS ICATECH	46-IQUIPICLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00E130005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	251,516	251,516	251,516	251,043	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: IQUIPICLAS META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (INCLUYE 3 ANEXOS: ADMINISTRACIÓN EQUIVALE A 11 ANEXOS: DIRECTOR, TOLLET, SALA DE JUNTAS, DELEGADO ADMINISTRATIVO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78995	CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL LA CONCORDIA ICATECH	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00E130007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	59,091	59,091	59,091	59,000	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LA CONCORDIA META TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
65440	CENTRO ECOTURÍSTICO CHINULTIK (CONSTRUCCIÓN 2DA. ETAPA)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	VAD000118000909HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,044,899	1,044,899	1,044,899	1,044,899	100.0%	0	0	OSBA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
78997	COBACH NO. 114	57-MAPAITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00E130017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	222,164	222,164	222,164	4,500	2.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SESICAPA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA, EST. UIC, AEE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO) Y ADMINISTRACIÓN INCLUYE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOLLET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARÍA) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
78998	COBACH NO. 105	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00E130016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	17,813	17,813	17,813	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ABSOLO META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
79001	CECYTE NO. 11	72-OMCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00E130004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	514,004	514,004	514,004	389,654	70.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: OXCHUC META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, INCLUYE MOBILIARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
79002	COBACH NO. 26	73-PALENQUÉ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00E130011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	299,379	299,379	299,379	249,394	83.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RIO CHANCALA META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 9 ANEXOS (3 CUBÍCULOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOLLET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS, PROFESORES Y PROFESORES) EST. UIC, S EE Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO EST. UIC 4 EE (INCLUYE MOBILIARIO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
65415	MÓDULOS DE AULA TRIPLE CON DIVISIONES INTERNAS PARA PROFESORES (CONSTRUCCIÓN)	76-PICHUICALCO	PICHUICALCO	URBANO	FM000128001068HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	67,895	67,895	67,895	0	0.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
79003	COBACH NO. 47	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00E130015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	1,125,619	1,125,619	1,125,619	648,975	57.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOLLET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARÍA) DEL PARA AMBOS EDIFICIOS (INCLUYE MOBILIARIO Y AEE, ACONDICIONADO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
79004	COBACH NO. 36	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00E130013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	169,564	169,564	169,564	42,023	24.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SILTEPEC META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA, EST. UIC, AEE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
79005	PREPARATORIA AGROPECUARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	95-SUCHAPÁN	SUCHAPÁN	URBANO	2730FFA00E13B213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	963,312	963,312	963,312	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SUCHAPÁN META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
65433	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MOSQUITO DEL DENGUE (CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	T8000028001089HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,289,789	1,289,789	1,289,789	1,257,273	97.5%	0	0	OSBA	1.00	0.50	50.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012.
79006	PRIMARIA MÉDICO (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FFA00E130001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	159,459	159,459	159,459	159,459	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA META TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULAS CON SU EQUIPAMIENTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
91283	31 CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	ICEELR018001	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	FERROCARRILES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	4,798,300	4,798,300	4,798,300	0	0.0%	0	0	PREDO	3.00	0.00	0.0%	NO PRESENTA AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DEBIDO A QUE SE ESTAN REALIZANDO LAS NEGOCIACIONES CORRESPONDIENTES PARA LA COMPRA DE LOS PREDIOS, SE REFERENCIA EL RECURSO PARA EL EJERCICIO 2013. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.
78957	PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	100-TAPULULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00E130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	611,476	611,476	611,476	611,476	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPULULA META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
4542	CENTRO ECOTURÍSTICO CASCADA AGUA AZUL (CONSTRUCCIÓN DE CASITA DE COBRO)	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	VA00011801100HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	193,260	193,260	193,260	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL
4541	CENTRO ECOTURÍSTICO CASCADAS DE AGUA AZUL (CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS)	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	VA000118010100HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	97,875	97,875	97,875	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012 BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL
4543	BOULEVARD AEROPUERTO TERÁN - RASO MUNICIPAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+570 (LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NA000038052101HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,494,540	4,494,540	4,494,540	3,872,368	86.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DEL 2012
7958	ECCTE NO. 34 (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7,311,270	7,311,270	7,311,270	54,942	0.8%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, LABORATORIO DE CÓMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, MÓDULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR, INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
7959	COBACH NO. 13	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	693,613	693,613	693,613	693,613	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TICHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN DE ENALLAJE PERIMETRAL * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
7960	CONALEP NO. 312	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	154,661	154,661	154,661	36,000	22.6%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE CÓMPUTO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
10737	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZÁ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	06H001120001	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APYDOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DEL CAMPO	1,531,428	1,531,428	1,531,428	1,395,632	91.1%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN OTRAS METAS ALCANZADAS DEL PROYECTO, QUE NO ES POSIBLE CAPTURAR EN EL SISTEMA: SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 24 ACTAS 1. ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2012.
7961	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	17,728	17,728	17,728	17,728	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO (U-C) DE 5E5, PARA 8 AULAS DIDÁCTICAS, 2 AULAS MAGNANIMAS ANEXOS (STL, CURSICAL, COORDINACIÓN, VIDEOTECA, ENLACE VIDEOCONFERENCIA/ EMISSION DE VIDEO, 4 MEDIOS BANCOS, CURSICAL EN STANO Y MÓDULO DE ESCALERAS) * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
7962	I.D.H. ESCUELA DE TERAPIA FÍSICA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	702,968	702,968	702,968	702,968	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN REFORZAMIENTO DE MURO Y PINTURA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
7963	PREPARATORIA NO. 6	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,505	9,505	9,505	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
4544	PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	NA000038047101HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	723,470	723,470	723,470	142,462	19.7%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIBERRE PRESUPUESTAL DEL 2012 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JOSÉ PANTALÓN DOMÍNGUEZ ENTRE ÁNGEL ALBIÑO CORDO Y CALDADA RIO SABRAL (COL. UNIDAD CHIAPANECAS); AV. SALVADOR URBINA ENTRE ÁNGEL ALBIÑO CORDO Y CALDADA RIO SABRAL (COL. UNIDAD CHIAPANECAS); AV. JUAN SUARCO ENTRE ÁNGEL ALBIÑO CORDO Y CALDADA RIO SABRAL (COL. UNIDAD CHIAPANECAS); AV. SIMÓNDELVÍ ENTRE COPANALÁ Y PASIENDE
7964	CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL VENUSTIANO CARRANZA ICATECH	115-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45,455	45,455	45,455	44,080	97.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA META: TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL DE 80P4 * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
7965	COBACH NO. 32 (REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E130006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	179,309	179,309	179,309	30,680	17.1%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENAVISTA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
8283	RECONSTRUCCIÓN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	SH/402/2012-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,085,657	2,085,657	2,085,657	1,697,342	81.4%	0	0	0	612.00	612.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, OBRA REFERENCIADA.
7968	REHABILITACIÓN	47-ITOTUL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E130002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,350,000	1,350,000	1,350,000	758,740	56.2%	0	0	0	1.00	0.68	68.0%	LOCALIDAD: ITOTUL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES * ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*
8284	REHABILITACIÓN DE 100 ML CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PADI) DE 24 DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 20 DIÁMETRO INTERIOR, UBICADO EN BRAZO SUR EXISTENTE COL. COQUELIXQUITZAN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	SH/402/2012-006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,587,056	1,587,056	1,587,056	793,528	50.0%	0	0	0	100.00	100.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, OBRA REFERENCIADA.
8285	REFORMACIÓN DE 150 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO DE P.V.C. DE 45 CMS. (S8), UBICADO EN CALLE CENTRAL NORTE EQUINA CON S.A. AVENIDA NORTE (BARRIO SAN JACINTO).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	SH/402/2012-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,817,659	4,817,659	4,817,659	4,128,456	85.7%	0	0	0	100.00	100.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, OBRA REFERENCIADA.

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			16-15/13		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
8286	REPOSICIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON 130 ML DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO SERIE 25 DE 45 CM. DE DIÁMETRO, EN BLD. ANGELO ALBINO COZCO ENTRE LAS C. 13 DE OCTUBRE Y VICTORICO GRAJALES.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	395,620	395,620	395,620	395,620	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA FINICULTADA.	
8287	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 80 ML CON TUBERÍA DE PVC Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, UBICADO EN ANDADOR 1 ENTRE ANDADOR LOS COCOS	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2013-019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	500,703	500,703	500,703	439,214	87.7%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFERENCIADA.	
8288	REPOSICIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO P.V.C. DE 30 CM. DE DIÁMETRO (B I), CON UNA LONGITUD DE 80 ML, UBICADO EN CALLE ESPÍRITU Y VIGILIA MEDIO, COL. ABRANA ALTA	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	208,817	208,817	208,817	104,127	49.9%	0	0	METRO LINEAL	80.00	72.00	90.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFERENCIADA.	
8289	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 150 ML DE TUB. DE P.V.C. SANITARIO SERIE 25 DE 45 CM. DE DIAM. EN C. RICARDO ADRIAS N. Y AV. FERNANDO AMEBA ENTRE DR. NTE. COL. INFONAVIT (GRUVAL)	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,218,253	1,218,253	1,218,253	1,144,800	94.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA FINICULTADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.	
8290	REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE 25 DE 30CM. DE DIÁMETRO, CON LONGITUD DE 134 ML, UBICADO EN C. R. MENUDO ENTRE AV. PINO SUÁREZ Y AV. A. LOPEZ MATOS.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	360,284	360,284	360,284	380,142	50.0%	0	0	METRO LINEAL	134.00	130.00	97.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFERENCIADA.	
8291	REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 25 CENTÍMETROS (18) DE DIÁMETRO, CON UNA LONGITUD DE 100 ML, UBICADO EN 6A. AV. NORTE ENTRE 13A. C. PONIENTE Y CALLEÓN CANTERAS, BARRIO JUV. LIV.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	205,221	205,221	205,221	194,098	94.6%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFERENCIADA. OBRA FINICULTADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.	
8292	REPOSICIÓN DE 120 ML. DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 25 CM. (18) DE DIÁMETRO, UBICADO EN 7A. CALLE PONIENTE ENTRE 16A. Y 17A. AVENIDA SUR, BARRIO SAN FRANCISCO.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	412,396	412,396	412,396	371,150	90.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA FINICULTADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.	
8293	REPOSICIÓN DE 150 METROS LINEALES CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 25 CM. (18) DE DIÁMETRO, UBICADO EN CALLE VICTORICO GRAJALES ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y AV. JUVENIL SUR, COL.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	465,310	465,310	465,310	465,310	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA FINICULTADA.	
8294	REPOSICIÓN DE 150 ML. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 25 CENTÍMETROS (18) DE DIÁMETRO, 2 PISOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, UBICADO EN C. CENTRAL Y AV. NDO. NTE. Y CECAT, COL. DISTRIBO MIRADOR.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	278,036	278,036	278,036	139,018	50.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFERENCIADA.	
8295	REPOSICIÓN DE 200 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO DE P.V.C. DE 45 CM. (18) DE DIÁMETRO, UBICADO EN UNA LONGITUD DE 100 ML, UBICADO EN LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE, CANAL 10, (COL. MIRAVALLE).	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2013-007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	940,893	940,893	940,893	470,542	50.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFERENCIADA.	
8296	REPOSICIÓN DE 200 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO DE P.V.C. DE 45 CM. (18) DE DIÁMETRO, UBICADO EN LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, FRENTE AL HOTEL COSTA AZUL.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	474,350	474,350	474,350	280,579	59.2%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFERENCIADA.	
8297	REPOSICIÓN DE 200 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO DE P.V.C. DE 45 CM. (18) DE DIÁMETRO, UBICADO EN 35A. C. ORIENTE NORTE ENTRE 4A. AV. NORTE ORIENTE Y CALZ. IGNACIO ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO SANTOS.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2013-009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	203,816	203,816	203,816	103,200	50.6%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFERENCIADA.	
8298	REPOSICIÓN DE 200 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE P.V.C. DE 25 CM. (18) DE DIÁMETRO, EN CALLEÓN LA SALLE, ATRÁS DE BODEGA AURRERA, (COL. LA SALLE).	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	341,099	341,099	341,099	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFERENCIADA. AHORRO PRESUPUESTAL DEL 100%.	
8299	REPOSICIÓN DE 250 ML. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 25 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO (18), UBICADO EN 3A. CALLE ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CALLE MANUEL VELAZCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I MADRID.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SH/402/2012-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	388,963	388,963	388,963	195,543	50.3%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFERENCIADA.	
8300	REPOSICIÓN DE 34 ML. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA SERIE 25 DE 40 CM. DE DIÁMETRO, UBICADO EN AVENIDA EL PALMAR Y CALLEÓN LA SALLE, COL. 15 DE MAYO.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	193,598	193,598	193,598	99,813	51.6%	0	0	METRO LINEAL	36.00	36.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFERENCIADA.	
8301	REPOSICIÓN DE 70 ML. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 25 CM. (18) DE DIÁMETRO, 1 PISO DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, UBICADO EN CALLEÓN SAN ROSARIO, FRACCIONAMIENTO SAN ROSARIO.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	51,156	51,156	51,156	25,833	50.5%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFERENCIADA.	
8302	REPOSICIÓN DE 80 METROS LINEALES DE RED DE 2 DE DRENAJE, UBICADO EN AV. CASCADA DE AGUA AZUL ENTRE PINOS Y PIRUL, COL. DIANA LAURA.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	31,665	31,665	31,665	15,917	50.3%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFERENCIADA.	
8303	REPOSICIÓN DE 80 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 45 CM. DE DIÁMETRO (18) DE COLECTOR SANITARIO 150 ML DE MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN MARGEN DRECA DE RIO SARNAL (CAÑA HUACA)	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	875,495	875,495	875,495	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA EJECUTADA AHORRO PRESUPUESTAL DEL 100%.	
7907	COMACH NO. 29 (REFERENDIO)	112-UNIÓN JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273809FAD0E130001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	118,823	118,823	118,823	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ELABORACIÓN UNIÓN JUÁREZ META TERMINACIÓN RESTITUCIÓN DE LA CERCA DE MALLA CICLÓNICA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA PARA MITIGAR DANOS FUTUROS ASÍ COMO REPOSICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012*	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																						
95130	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400C800508001	DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	103.00	32.00	31.1%	EL BAO AVANCE SE DEBE A QUE EL RECURSO SE AUTORIZO EL 29 DE AGOSTO DE 2012 CON OFICIO N. SH/SPPPE/DSG/000189/2012, Y DERIVADO DEL MEMORÁNDUM N. DAD/93963G/DIM/2822/2012, DONDE INDICAN QUE EN REFERENCIA A LA CIRCULAR N. SH/SBA/005/2012, POR MOTIVOS DE CIERRE DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN A PARTIR DEL 17 DE OCTUBRE DE 2012, NO SE RECEPCIONARÁ DOCUMENTACIÓN REFERENTE A PROCESOS DE LICITACIÓN, POR LO QUE SE REFERENCIADA PARA EL 2013. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
82716	DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400C8001124001	DESARROLLO SOCIAL	SAÚDE	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	13,230,347	13,230,347	13,230,347	0	0.0%	0	0	SERVICIO	350.00	350.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012.	
132016	TV 36 CHAPAS (REHABILITACIÓN,SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPTIDORAS DE TV)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MCE00118011	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA CHAPANECO DE RADIO TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFIA	9,653,207	9,653,207	9,653,207	9,472,194	98.1%	4,936	0	LOTE	34.70	34.70	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2012 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2012. LAS METAS PROGRAMADAS FUERON EJECUTADAS DE ACUERDO A LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO REFERENCIADO DEL 2011, 21.90 EN LOTE DE EQUIPO Y 10.80 EN SERVICIO, POR LO QUE ESTE PROYECTO EN PROCESO QUEDA CONCLUIDO AL 100% CON CIFRAS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. LOS AHORROS PRESUPUESTARIOS POR LA CANTIDAD DE \$181,072.73 AL CIERRE DEL 2012, FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERÍA ÚNICA DEL ESTADO, SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 195157, DE IGUAL FORMA, LOS RENDIMIENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, POR LA CANTIDAD DE \$4,936.44 FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERÍA ÚNICA, SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 095560.	
	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																						

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
82904	GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	320,721	320,721	320,721	290,176	90.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. PROYECTO FINIQUITADO CON AHORRO PRESUPUESTAL.
82905	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA, UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE TUXTLA GUTIÉRREZ	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	SH/402/2012-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	320,721	320,721	320,721	290,176	90.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. PROYECTO FINIQUITADO CON AHORRO PRESUPUESTAL.