

ANEXO III  
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que continúa el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida	Programado Anual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2012</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 18 REGISTROS</b>																									
<b>FASIS</b>																									
<b>ISM</b>																									
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCION																								
35376	CONSTRUCCION DE FILTRO RAPIDO (ANEXO), CABECERA MUNICIPAL	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	SD010000236100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO MUNICIPAL			561,572	561,572	561,572	561,572	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
	AMPLIACION																								
35113	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-TZMOL	FRANCISCO VILLA	RURAL	SD0200300126100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			103,051	103,051	103,051	103,051	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,393.01	1,393.01	100.0%		
34833	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	111-TZMOL	REFORMA AGRARIA DOS	RURAL	SD0200300136100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			299,537	299,537	299,537	299,537	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,539.39	5,539.39	100.0%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
	CONSTRUCCION																								
34999	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EMISOR A PRESION)	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	SD0100300116100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,282,913	1,282,913	1,282,913	1,282,913	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,794.50	1,794.50	100.0%		
	AMPLIACION																								
34233	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MAGMANTIC	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	SD020030016100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			515,754	515,754	515,754	515,754	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCION																								
33822	PAVIMENTACION DE 80 MTS. LINEALES DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE LA CLINICA EN LA COL SAN VICENTE LA MESILLA	111-TZMOL	SAN VICENTE LA MESILLA	RURAL	SE0602030026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,687,794	2,687,794	2,687,794	2,687,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES PAVIMENTACION DE 800 M.L.	
35481	PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO CALLE INMININADA BARRIO LAS CRUCES	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	SE06010300106100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			5,397,745	5,397,745	5,397,745	5,397,745	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	979.00	979.00	100.0%		
33965	PAVIMENTACION DE LA PRIMERA AV. SUR ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA ENTRE CABRERA COMITAN TUXTLA GTZ.	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	SE0602030036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,630,281	1,587,401	1,587,401	1,587,401	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,976.00	3,976.00	100.0%		
33889	PAVIMENTACION DE 800 MTS. LINEALES DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE CALLE DE LA FERRETERIA UBICADA EN EL BARRIO SAN MEJORAMIENTO	111-TZMOL	SAN VICENTE LA MESILLA	RURAL	SE0602030086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,348,702	2,348,702	2,348,702	2,348,702	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES PAVIMENTACION DE 800 M.L.	
34107	REVESTIMIENTO DE 3,500 M.L. DE CALLES, AVENIDAS Y OBRAS DE DRENAJE	111-TZMOL	OCHUSIOB	RURAL	SE0603030046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			905,536	905,536	905,536	905,536	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,500.00	3,500.00	100.0%		
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
	CONSTRUCCION																								
34603	CONSTRUCCION DE 585.25 M. DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	SE0302030076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,850,994	1,850,994	1,850,994	1,850,994	100.0%	0	0	METROS LINEALES	585.00	585.00	100.0%		
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	PISO FIRME																								
35844	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	SH05000300146100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			160,144	160,144	160,144	160,144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,626.00	7,626.00	100.0%		
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS RURALES																								
34074	PAVIMENTACION DE 1.0 KM. DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA (COLOCACION DE SELLO) DEL EIDO GUADALUPE VICTORIA-EIDO REFORMA	111-TZMOL	REFORMA AGRARIA UNO	RURAL	UB0402030066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			209,971	209,971	209,971	209,971	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
	GASTOS INDIRECTOS																								
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
34039	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	904	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			456,796	313,783	313,783	313,783	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%		
	GESTION																								
	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL																								
35967	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE UN ASESOR TECNICO DE COMPROBACION RAMO XXIII)	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	UP0201030176200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			135,611	91,020	91,020	91,020	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%		
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE																								
34056	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	UP0201030176200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			135,611	135,611	49,500	49,500	36.5%	0	0	INFORME	1.00	0.37	37.0%		
	OPERATIVA																								
	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS																								
36259	ADQUISICIONES (ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA CONSISTENTE EN DOS SILLAS GENERALES Y DOS ARCHIVEROS DE TRES	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	UP0301030205101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			8,834	8,834	8,834	8,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE EL PROGRAMA US- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL	
	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE																								
36352	ADQUISICION (ADQUISICION DE EQUIPO (OFICINA- COMPUTO)	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	UP03020300195206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			8,834	8,834	8,834	8,834	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2012</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES 30 REGISTROS</b>																									
<b>FORTAMUN</b>																									
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	CONSTRUCCION																								
148427	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	111-TZMOL	VERAPAZ	RURAL	SD0901040296200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			65,490	64,887	64,887	64,887	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
37198	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	IR000201040076200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			81,664	72,384	72,384	72,384	100.0%	0	0	METRO LINEAL	733.50	733.50	100.0%		
148101	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	111-TZMOL	LAGUNA ESQUEL	RURAL	RD0200300126200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			199,975	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	131.80	0.00	0.0%		
147962	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL SAN VICENTE Y LEWINGADO	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	SH0102040186100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL			64,980	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	0.00	0.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS: FAFM INVERSION ANTERIOR 13,947.70 BENEFICIARIOS 53,300.00 INVERSION 2011 228,769.98 FONHAPRO 664,570.14 FAFM 2012 64,940.70	
	MEJORAMIENTO																								
54403	ADQUISICION DE LAMINA GALVANIZADA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. PARA RESERVA ESTRATEGICA EN TEMPORADAS DE LLUVIA	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	AE0101040096200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AVUNTAMIENTO MUNICIPAL															

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que concierne al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
37215	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MARCA FORD TIPO COURIER MODELO 2012	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	PR0020104076200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			161,796	161,796	161,796	161,796	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
54471	COMBUSTIBLE PARA 3 PATRULLAS Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y SEGURO DE PATRULLAS	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	PR07010400166200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			246,791	170,956	170,956	170,956	100.0%	0	0	PERSONA	29.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE ES D 69.27%
147181	EQUIPAMIENTO PARA 29 POLICIAS	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	PR010204122701	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			226,075	175,092	175,092	175,092	100.0%	0	0	PERSONA	29.00	29.00	100.0%	
147264	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RADIOS ANALOGICOS	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	PR0601040153501	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			40,000	8,223	8,223	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.21	21.0%	
147772	PROFESIONALIZACION (NUEVO MODELO POLICIAL), CURSO DE CAPACITACION	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	PR0301040143302	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			30,000	30,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	5.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POLICIAS
148306	ADQUISICION DE TINACOS EUREKA 1100 LT. (DONACION DE 20 TINACOS EUREKA DE 1100 LTS. PARA 20 FAMILIAS VULNERABLES)	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	SC0700040276200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			27,800	27,800	27,800	27,800	100.0%	0	0	TINACO	20.00	20.00	100.0%	
148550	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (APOYO CON 228 GARRAFAS DE HERBICIDA TACSAFATO)	111-TZIMOL	HERODES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN)	RURAL	TF0100040254202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			64,980	64,980	64,980	64,980	100.0%	0	0	HECTAREA	228.00	228.00	100.0%	
54526	APOYO DE 250 PIEZAS DE RED DE MONOFILAMENTO DE 0.20X3.1/2X50X100 VERDE	111-TZIMOL	LENINGRADO	RURAL	TF0600040066200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			36,057	36,057	36,057	36,057	100.0%	0	0	PESCADOR	250.00	250.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL ES ARTES DE PESCA
148635	APOYOS A LA PRODUCCION	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	TF010004034202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			599,992	599,992	599,992	599,992	100.0%	0	0	HECTAREA	740.00	740.00	100.0%	
148253	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 26 CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	SB0100040192201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			588,818	117,000	117,000	117,000	100.0%	0	0	ALUMNO	76,896.00	20,000.00	26.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESAYUNOS ESCOLARES
54493	FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	TF0200040046200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			9,500	9,500	9,500	9,500	100.0%	0	0	HECTAREA	6.00	6.00	100.0%	
148662	FOMENTO A LA PRODUCCION BOVINA (APOYO CON UN SEMENTAL DE RAZA ZEIN SUED)	111-TZIMOL	FELIPE ANGELES	RURAL	TF0200040244202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			13,880	13,880	13,880	13,880	100.0%	0	0	PRODUCTOR	1.00	1.00	100.0%	
148454	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	111-TZIMOL	HERODES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN)	RURAL	TF0100040234202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	HECTAREA	3.00	3.00	100.0%	
148508	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (APOYO CON 245 GARRAFAS DE HERBICIDA)	111-TZIMOL	FELIPE ANGELES	RURAL	TF0100040234202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			69,825	69,825	69,825	69,825	100.0%	0	0	HECTAREA	245.00	245.00	100.0%	
54489	FOMENTO A LA PRODUCCION BOVINA (ADQUISICION DE UN SEMENTAL)	111-TZIMOL	HERODES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN)	RURAL	TF0200040098200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
54503	FOMENTO A LA PRODUCCION PESQUERA	111-TZIMOL	FELIPE ANGELES	RURAL	TF0600040056200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PESCADOR	138.00	138.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL ES ARTES DE PESCA
148579	FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD	111-TZIMOL	DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	TF0100040314202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	HECTAREA	2.00	2.00	100.0%	
54544	FOMENTO A LA PRODUCCION BOVINA (APOYO DE 60 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS MARCA POTRERO DE 35KG. C/J)	111-TZIMOL	HERODES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN)	RURAL	TF0200040026200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	HECTAREA	15.00	15.00	100.0%	